

گزارش هیئت مدیره به مجمع محترم عمومی صاحبان سهام
موضوع عملکرد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای
برای سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اسامی اعضای هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	محل امضاء
فردوس کریمی	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	دو ساله	
مسلم صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سه ساله	
سیده عصمت مرتضوی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سه ساله	

فهرست مطالب

۴.....	۱- طرحها و پروژه های تملک دارائی سرمایه ای، اعتبارات مصوب، عملکرد و منابع تامین اعتبار.
۴.....	۱-۱- طرحها و پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای
۵.....	۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده، و استانی برای سال مالی ۱۴۰۱
۸.....	۱-۳- منابع تامین اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه در سال مالی ۱۴۰۱
۹.....	۱-۴- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تامین اعتبار در سال مالی ۱۴۰۱
۱۱.....	۱-۵- طرحهایی که اجرای آنها از برنامه زمانبندی عقب تر است
۱۲.....	۱-۶- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند:
۱۲.....	۱-۷- طرح هایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است.
۱۲.....	۱-۸- طرحهایی که اجرای آنها متوقف شده است :
۱۳.....	۱-۹- گزارش وضعیت دارائیها و اموال مازاد و بلا استفاده که در جریان عملیات فعالیتهای اصلی نقشی ندارد :
۱۴.....	۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل :
۱۵.....	۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل :
۱۶.....	۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد
۱۷.....	۵- معاملات شرکت :
۱۹.....	۵-۱- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی :
۱۹.....	۵-۲- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود :
۲۰.....	۵-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام :
۲۳.....	۵-۴- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات :
۲۴.....	۵-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت (صرفا قراردادهای مشاوره ای) :
۲۷.....	۶- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها :
۲۸.....	۷- عملکرد فعالیتهای طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب سالانه :
۲۸.....	۷-۱- جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش :
۲۸.....	۷-۲- جدول عملکرد تشکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش :
۲۹.....	۷-۳- جدول عملکرد کنترلهای هوشمند آب و برق در سال مورد گزارش :
۳۰.....	۷-۴- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی در دست مطالعه و اجرای شرکت در سال مورد گزارش :
۳۱.....	۷-۵- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی به بهره برداری رسیده در سال مورد گزارش:
۳۲.....	۸- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب "داناب" :
۳۳.....	۹- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال ۱۴۰۱
۳۴.....	۱۰- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب:
۳۵.....	۱۱- عملکرد برنامه مهندسی روخانه و سواحل شرکت های آب منطقه ای ار محل اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای:
۳۶.....	۱۲-اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمركز):
۳۷.....	۱۳-عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل:
۴۴.....	۱۴-عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل (اطلاعات شناسنامه ای):
۴۸.....	۱۵-وضعیت بازسازی تاسیسات آب:
۴۹.....	۱۵-الف- عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تاسیسات آبی:
۵۰.....	۱۵-ب-گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تاسیسات در دست بهره برداری:
۵۱.....	۱۵-ج- عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک):
۵۲.....	۱۶- تکالیف مجمع عمومی:

- ۱۷- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان: ۵۹
- ۱۸- گزارش پدافند غیرعامل: ۶۰
- ۱۹-۱- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آن: ۶۱
- ۱۹-۲- تعداد پرونده های دیوان عدالت و کمیسیون: ۶۲
- ۱۹-۳- آمار دعاوی قضایی و حقوقی: ۶۲
- ۱۹-۴- اخذ سند مالکیت: ۶۳
- ۲۰- چالشها، مشکلات و پیشنهادات شرکت درارتباط با اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی ۱۴۰۱: ۶۴

۱- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی سرمایه‌ای، اعتبارات مصوب، عملکرد و منابع تأمین اعتبار:

۱-۱- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

(ارقام به میلیون ریال)

عنوان	طرح‌های اجرائی انتفاعی	طرح‌های اجرائی غیر انتفاعی	جمع کل
تعداد طرح	۷	۱۱	۱۸
تعداد پروژه	۷	۲۸	۳۵
اعتبار مصوب	۱۱,۷۹۳,۵۱۵	۶,۹۸۱,۹۱۲	۱۸,۷۷۵,۱۲۷
تخصیص اعتبار	۱۲,۷۸۵,۶۰۰	۱,۸۳۸,۲۸۸	۱۴,۶۲۳,۸۸۸
کنترل تخصیص اعتبار	۱۲,۷۸۵,۶۰۰	۱,۸۳۸,۲۸۸	۱۴,۶۲۳,۸۸۸
تعداد پروژه‌های اجرائی در سال مالی ۱۴۰۲ (طرح‌ها و پروژه‌ها)			
ردیف	شماره طبقه‌بندی طرح	تعداد پروژه	
۱	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۱	
۲	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۱	
۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۱	
۴	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۱	
۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	۱	
۶	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	۱	
۷	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۱	
۸	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۱	
۹	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	۱	
۱۰	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	۱	
۱۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	۱	
۱۲	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	۱	
۱۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	۱	
۱۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	۱	
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	۳	
۱۶	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۰	۱۶	
۱۷	۱۳۰۷۰۰۶۳۰۰	۱	
۱۸	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۰	۱	
جمع		۳۵	

۲-۱- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده و استانی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ (به تفکیک انتفاعی و غیر انتفاعی)

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	نام طرح	شماره پروژه	نوع طرح		برآورد ریالی اولیه طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش					جمع	پیشرفت فیزیکی		
				ملی یا استانی	انتفاعی یا غیر انتفاعی				اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد			دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	سال مورد گزارش	درصد تجمعی
												قطعی	غیر قطعی				
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن	-	ملی	انتفاعی		۱۳۹۱	۱۴۰۳	۶,۶۲۲,۵۰۰	۸,۳۱۲,۰۰۰	۸,۳۱۲,۰۰۰	۸,۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۷,۳۱۴	۹۲,۳۸۴
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	-	ملی	انتفاعی		۱۳۸۳	۱۴۰۳	۲,۳۳۰,۵۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۵	۸۹,۸۳
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستان های فارسان و جوققان و باباحیدر و روستاهای مسیر	-	ملی	انتفاعی		۱۳۹۱	۱۴۰۳	۲,۴۵۴,۵۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۹	۵۷,۲۹
۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی سورک	-	ملی	انتفاعی		-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۲۵
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی باباحیدر	-	ملی	انتفاعی		-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۸
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	-	ملی	انتفاعی		-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰

۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آق‌بلاغ	-	ملی	انتفاعی		۱۳۸۸	۱۴۰۵	۳۸۶,۰۰۰	۲۳۸,۶۰۰	۲۳۸,۶۰۰	۲۳۸,۶۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳
۸	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۷۸۰۱۲۵	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۷۸	۱۴۰۳	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۳۱	۲۲۱,۸۳۱	۲۲۱,۸۳۱	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰		۵۵,۰۷
۹			۹۴۰۴۵۷	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۹۴	۱۴۰۳	۱۳۸,۱۱۶	۱۱۹,۲۰۲	۱۱۹,۲۰۲	۱۱۹,۲۰۲	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰		۴۵
۱۰			۸۶۰۲۹۲	استانی	غیر انتفاعی				۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۱۳۰۷۰۰۵	اجرای ساماندهی رودخانه ها	۹۱۰۵۴۱	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۹۱	۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰			۹
۱۲			۹۳۰۳۲۳	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۹۳	۱۴۰۳	۴,۷۷۱	۳,۹۶۶	۳,۹۶۶	۳,۹۶۶	۰	۰	۴,۱۷		۹
۱۳			۹۴۰۰۰۴	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۹۶	۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۵	۹,۶۹۵	۹,۶۹۵	۰	۰			۹
۱۴			۹۶۰۴۳۶	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۹۶	۱۴۰۳	۱۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۶	۱۳,۲۰۶	۱۳,۲۰۶	۰	۰			۲۵,۲
۱۵			۹۷۰۲۸۶	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۹۷	۱۴۰۳	۶,۰۰۰	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰	۰	۰			۱۰
۱۶			۴۰۰۰۰۲۸	استانی	غیر انتفاعی		۱۴۰۰	۱۴۰۳	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰			۹,۳
۱۷			۴۰۱۰۰۸۷	استانی	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۳	۵,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳,۴۸۰	۳,۴۸۰	۰	۰			۲۰
۱۸			۴۰۱۰۰۸۸	استانی	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۳	۲,۴۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰			۱۲
۱۹			۸۱۰۴۵۶	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۸۱	۱۴۰۴	۶,۵۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰			
۲۰			۴۰۰۰۰۲۷	استانی	غیر انتفاعی		۱۴۰۰	۱۴۰۳	۵,۰۷۸	۵,۰۷۸	۵,۰۷۸	۵,۰۷۸					
۲۱			۴۰۱۰۱۷۲	بحران	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰			۴۰
۲۲			۴۰۱۰۱۷۳	بحران	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰			۲۵
۲۳			۴۰۱۰۱۷۴	بحران	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۶,۵۰۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۰	۰			۴۰
۲۴			۴۰۱۰۱۷۷	بحران	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰			۳۰
۲۵			۴۰۲۰۲۰۶	بحران	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰			۱۰
۲۶			۴۰۲۰۲۰۷	بحران	غیر انتفاعی		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰			۰
۲۷	۱۳۰۷۰۰۶۰۳۰۰	اجرای حفاظت و احیاء آب های زیر زمینی	۹۵۰۰۲۸	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۹۵	۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰			۲۰
۲۸	۱۳۰۷۰۰۵	مطالعه و ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها	۸۸۰۰۵۲	استانی	غیر انتفاعی		۱۳۸۸	۱۴۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰				۱۸	۷۰

مستمر				۰	۳۴,۷۸۰	۳۴,۷۸۰	۳۴,۷۸۰	۳۴,۷۸۰	مستمر		غیر انتفاعی	متمرکز	-	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۲۹
				۰	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰			غیر انتفاعی	متمرکز	-	تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۳۰
				۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰			غیر انتفاعی	متمرکز	-	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۳۱
				۰	۲۲۴,۸۰۰	۲۲۴,۸۰۰	۲۲۴,۸۰۰	۲۲۴,۸۰۰			غیر انتفاعی	متمرکز	-	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها در حوضه آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۳۲
				۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰			غیر انتفاعی	متمرکز	-	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	۳۳
				۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰			غیر انتفاعی	متمرکز	-	مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	۳۴
				۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰			غیر انتفاعی	متمرکز	-	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سدها	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۳۵

۳-۱- منابع تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه در سال مالی مورد گزارش ۱۴۰۲:

(ارقام به میلیون ریال)

نام منبع	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی			طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی			طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی			جمع کل (سال جاری)
	اعتبارات سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال های بعد	اعتبارات سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال های بعد	اعتبارات سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۲	اعتبار پیش بینی شده سال های بعد	
درآمد عمومی	۷,۴۴۳,۸۹۱	۷,۴۴۳,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۴۳,۸۹۱
درآمد عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر ردیف های عمومی	۶,۱۴۷,۵۰۰	۶,۱۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۴۷,۵۰۰
اسناد تسویه خزانه	۴,۷۶۰,۶۰۰	۴,۷۶۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۰,۶۰۰
سفر رهبری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توازن	-	-	-	-	-	-	۴۸,۱۱۶	۴۸,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۶
۵۰-۵۳۰۰۰۰ ردیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ردیف متفرقه خشکسالی ماده ۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
منابع داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳٪ درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۱۵	۳۴,۳۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۵
ارتقاء شاخص ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
متفرقه ۱۰۴۰۰۰۲ (دیون)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر منابع	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۸۵	۲۰,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۵
اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸,۳۵۱,۹۹۱	۱۸,۳۵۱,۹۹۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۳,۰۱۶	۱۰۳,۰۱۶	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۵,۰۰۷

امضاء رئیس هیئت مدیره.....

۴-۱- اعتبار مصوب طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تأمین اعتبار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری						تعداد پروژه	منابع تامین اعتبار				اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد					
			فصل اول ساختمان و مستحقات	تجهیزات ماشین آلات و	فصل دوم	فصل سوم	زمین	فصل ششم		نشده و حق	دارائیهای تولید	فصل هفتم سایر	سایر منابع			ابلاغی (تخصیص)	درآمد عمومی	اوراق تسویه	
													صندوق توسعه ملی		منابع داخلی				اوراق مشارکت
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن	۶۷۰۳۸۹۱	۱۱۹۳۵۰۰	۰	۰	۳۹۰۰۰۰	۲۴۶۰۹	۱	۸۲۰۰۸۰۰	۰	۱۱۲۰۰	۰	۰	۰	۸۰۳۱۲۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰		
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	۲۰۵۵۰۶۹	۱۰۰۰۰	۰	۰	۲۸۰۰۰۰	۲۹۹۳۱	۱	۲۰۳۷۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳۷۵۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰		
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	۱۳۳۸۲۰۰	۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۹۵۷۰۴	۲۶۰۹۶	۱	۱۰۸۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۶۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰		
۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری وزهکشی سورک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی باباحیدر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ	۱۹۲۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶۰۰	۰	۱	۲۳۸۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸۰۶۰۰	۱۰۰۰۰۰۰		
۸	۱۳۰۷۰۰۳چ۲۰۰	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۳۴۱۰۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۱۰۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱۰۰۳۳	۰		
۹	۱۳۰۷۰۰۵چ۲۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۱۲۰۱۳۵	۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۱۲۰۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲۰۱۳۵	۳۰۰۰۰۰		
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶چ۳۰۰	طرح اجرای حفاظت و احیاء آب های زیرزمینی	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۰		

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری										منابع تامین اعتبار					وجه دریافتی در پایان سال مورد گزارش	اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد
			مستحقات و ساختمان و فصل اول	تجهیزات ماشین آلات و فصل دوم	فصل سوم	فصل ششم زمین	ننیده و حق داراییهای تولید فصل هفتم سایر	تعداد پروژه	ابلاغی (تخصیص)	درآمد عمومی	اوراق تسویه	سایر منابع			درآمد عمومی	اوراق تسویه	صندوق توسعه ملی	منابع داخلی	اوراق مشارکت
												اوراق مشارکت	منابع داخلی	صندوق توسعه ملی					
۱۱	۱۳۰۷۰۰۵۱۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت	۲۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱	۳۵۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت	۱۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۱	۱۷۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱	۱۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها در حوضه آبریز کشور	۲۲۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۸	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سدها	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۵-۱- طرحهایی که اجرای آنها از برنامه زمانبندی عقب تر است:

ردیف	نام طرح/ پروژه	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه (%)	پیشرفت فیزیکی واقعی (%)	میزان عقب بودن از برنامه	علت تأخیرات
۱	آبرسانی به شهر ها و روستاهای محور بن - بروجن	زاینده رود	۹۶,۱۵	۹۲,۳۸۴	-۳,۷۶۶	عدم تامین اعتبار مورد نیاز
۲	ساختمان سد بابا حیدر	کارون	۹۱,۸۷	۸۹,۸۳	-۲,۰۴	عدم تامین اعتبار مورد نیاز
۳	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستانهای فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	کارون	۳۷,۸۳	۵۷,۲۹	۱۹,۴۶	-
۴	ساختمان سد آقبلاغ	کارون	۹,۷۱	۳	-۶,۷۱	عدم تامین اعتبار مورد نیاز
۵	سد و شبکه آبیاری گهرو	کارون	۶۴,۴۴	۵۵,۰۷	-۹,۳۷	عدم تامین اعتبار مورد نیاز
۶	مطالعه و اجرای پمپاژ ناغان	کارون	۷۲,۱	۴۷	-۲۵,۱	عدم تامین اعتبار مورد نیاز- معارضین محلی

۶-۱- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند:

ردیف	شماره طرح	نام طرح	حوضه آبریز	اهداف طرح	مطالعات طرح انجام یافته و دارای مصوبه است	طرح دارای مجوز ماده ۲۳ است	طرح اجرایی است
۱	-	-	-	-	-	-	-

۷-۱- طرحهایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است:

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح
۱	-	-	-	-

۸-۱- طرحهایی/پروژه هایی که اجرای آنها متوقف شده است:

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح	پیشرفت فیزیکی (%)	دلیل توقف
۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک	کارون	تامین آب کشاورزی	۵	عدم تخصیص اعتبار
۲	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	کارون	تامین آب کشاورزی	۰	عدم تخصیص اعتبار
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی بابا حیدر	کارون	تامین آب کشاورزی	۰	عدم تخصیص اعتبار

۹-۱- گزارش وضعیت دارائیه‌ها و اموال مازاد و بلا استفاده که در جریان عملیات فعالیتهای اصلی نقشی ندارد:

(ارقام به میلیون ریال)

وضعیت فیزیکی اموال					
نام طرح	زمین	ساختمان	مصالح و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه و ماشین آلات
-	-	-	-	-	-

۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل :

تعداد بندهای محدودیت مندرج در گزارش		تعداد بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی	
سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل

۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل :

(ارقام به نفر)

افزایش (کاهش)	انتهای سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					ابتدای سال ۱۴۰۲/۱/۱					عنوان
	جمع	کارشناس و بالاتر	کاردان	دپلم	کمتر از دپلم	جمع	کارشناس و بالاتر	کاردان	دپلم	کمتر از دپلم	
-۱	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	کارکنان خرید خدمت
۰	۱۴	۰	۴	۸	۲	۱۴	۰	۴	۸	۲	کارگری
۱	۹۶	۹۶	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	رسمی و پیمانی
۰	۳۴	۲۸	۴	۲	۰	۳۴	۲۷	۵	۲	۰	کار معین
۰	۱۵۶	۱۳۶	۸	۱۰	۲	۱۵۶	۱۳۵	۹	۱۰	۲	جمع

۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشد: (خارج از شمول)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	طبقه بندی فصول هزینه					جمع مبلغ
		فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل ششم	فصل هفتم	
۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	۰	۱۱۶۵	۰	۰	۰	۱۱۶۵
۲	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	۰	۷۵۸	۰	۰	۰	۷۵۸
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۰	۱۲۶۲	۰	۰	۰	۱۲۶۲
۴	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۰	۱۹۵	۰	۰	۰	۱۹۵
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱۲۰
	جمع		۳۵۰۰				۳۵۰۰

۵- معاملات شرکت :

پیمانکاران: مشخصات معاملات شرکت به شیوه فراخوان عمومی، مناقصه محدود و ترک تشریفات

جدول کلی قرارداد ها

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۴۲۷,۲۴۳	۱۱	۹۷۸,۶۲۵	۲۲,۹
۳	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سدها	۱۹,۹۰۰	۱	۵,۸۹۰	۲۹,۶
۴	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری	۱۵,۵۰۰	۱	۶,۴۱۳	۴۱,۴
۵	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۰	طرح اجرای ساماندهی رودخانه ها	۱۶۹,۲۴۹	۳۰	۱۷۵,۳۲۹	۱۰۳,۶
۶	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری	۳۴,۷۸۰	۱	۱۲,۵۵۶	۳۶,۱
۷	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها در حوضه آبریز کشور	۲۲۴,۸۰۰	۱۱	۹۸,۷۹۶	۴۴
۸	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن - بروجن	۶,۶۲۲,۵۰۰	۴	۳۰۰,۰۴۴	۴,۵
۹	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور	۱,۵۰۰	۱	۱,۰۰۰	۶۶,۶
۱۰	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	۶,۰۰۰	۱	۴,۲۱۲	۷۰,۲
۱۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ	۳۸۶,۰۰۰	۲	۱۹۲,۷۳۵	۴۹,۹
۱۲	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستان های فارسان و جونقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	۲,۴۵۴,۵۰۰	۱	۱۰۳,۸۲۷	۴,۲۳
۱۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	۲,۳۳۰,۵۰۰	۵	۱۲۸,۳۳۸	۵,۵
جمع کل			۱۲,۶۸۲,۴۷۲	۶۹	۲,۰۰۷,۷۶۵	۱۵,۸

۱-۵- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۳ چ ۲۰۰	۴۲۷،۲۴۳	تامین لوله با پوشش داخلی و خارجی، تکمیل عملیات اجرایی خط آبرسانی، ایستگاه های پمپاژ اراضی کشاورزی ناغان	۷۷۴،۲۶۹	۱۸۱،۲

۲-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
	-	-	-	-	-
	جمع	-	-	-	-

۳-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	۱۹,۹۰۰	اجرای سازه کنترل ابتدای انهار سنتی زاینده رود (گام سوم)	۵,۸۹۰	۲۹,۶
۲	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	۱۵,۵۰۰	مرمت و بازسازی سدها و شبکه های آبیاری در دست بهره برداری استان	۶,۴۱۳	۴۱,۳
۳	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	۴۲۷,۲۴۳	راه اندازی شبکه برق و تاسیسات سد گهرو	۱۱,۹۶۲	۲,۸
۴			ساماندهی پایین دست سرریز سد چشمه زنه هفشجان	۲,۳۸۹	۰,۶
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	۳۴,۷۸۰	خرید کنتورهای هوشمند حجمی الکترومغناطیسی بر روی منابع برداشت آب محدوده استان چهارمحال و بختیاری	۱۲,۵۵۶	۳۶,۱
۶	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۲۲۴,۸۰۰	ساماندهی رودخانه زاینده رود، بازه پل های زمانخوان و چلوان	۹,۹۹۹	۴,۴
۷			بازگشایی مسیر و آزادسازی تصرفات حوضه کارون در بازه شهرستان های اردل، فارس، کوهرنگ و کیار	۱۱,۵۰۰	۵,۱
۸			ادامه عملیات ساماندهی رودخانه کارون بازه دره یاس	۴,۹۰۰	۲,۲
۹			بازگشایی مسیر و آزادسازی تصرفات حوضه کارون در بازه شهرستان های شهرکرد، بروجن و لردگان	۱۱,۷۷۰	۵,۲
۱۰			بازگشایی مسیر و آزادسازی تصرفات حوضه زاینده رود در بازه شهرستان های سامان و بن	۱۲,۰۰۰	۵,۳
۱۱			احداث دیوار ساحلی خروجی تونل کوهرنگ	۸,۴۷۰	۳,۸
۱۲			مرحله دوم ساماندهی رودخانه زاینده رود در بازه پل سودجان	۷,۳۹۰	۳,۳

۱۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۶،۶۲۲،۵۰۰	نصب ترانس تصفیه خانه و برق رسانی موقت به ایستگاه پمپاژ ۲ps طرح آبرسانی به بن بروجن	۱۳،۵۶۷	۰،۲
۱۴	۱۳۰۷۰۰۵ چ ۲۰۰	۱۶۹،۲۴۹	خرید تجهیزات-اجرای عملیات ساماندهی چشمه (شهرستان اردل)	۴،۹۸۰	۲،۹
۱۵			مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مشایخ در بازه روستای دره یاس	۳،۷۹۰	۲،۲
۱۶			مرحله دوم عملیات ساماندهی مسیل های خراجی و سلم	۴،۷۸۷	۲،۸
۱۷			اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مشایخ در بازه روستای دره بید	۵،۲۸۰	۳،۱
۱۸			مرحله دوم ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای باله	۷،۱۵۰	۴،۲
۱۹			عملیات ساماندهی مسیل های سینی و برجویی	۷،۳۷۰	۴،۳
۲۰			مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی مسیل بارده	۳،۲۵۴	۱،۹
۲۱			مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی مسیل بیدله	۷،۵۸۰	۴،۵
۲۲			عملیات ساماندهی مسیل دهنونده و رودخانه کاج	۳،۹۹۹	۲،۴
۲۳			ساماندهی مسیل های بخش ارمند	۴،۸۸۰	۲،۹
۲۴			احداث دیوار ساحلی در مسیل (رودخانه بازفت) روستای چمن گلی	۴،۸۰۰	۲،۸
۲۵			اجرای عملیات ساماندهی مسیل روستای سرخون	۶،۹۱۷	۴،۰۸
۲۶			احداث دیوار ساحلی خروجی تونل کوه رنگ (بحران)	۴،۹۵۰	۲،۹
۲۷			مرحله دوم عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه پیرغار	۲،۹۰۰	۱،۷
۲۸			لایروبی رودخانه مورچگان	۵،۵۹۰	۳،۳

۲۹		عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زاینده رود در بازه روستای قلعه سبزی و مسیل روستای میهه	۲,۹۹۰	۱,۸
۳۰		مرحله دوم عملیات ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای سررک و در بازه روستای معدن	۴,۸۸۰	۲,۹
۳۱		ساماندهی رودخانه منج	۵,۸۹۰	۳,۵
۳۲		ساماندهی خروجی تونل اول کوه رنگ	۴,۴۹۰	۲,۶
۳۳		ساماندهی مسیل های روستا آبزیر	۶,۰۰۰	۴,۰۲
۳۴		ساماندهی مسیل سیف آباد	۵,۳۵۰	۳,۱
۳۵		مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی رودخانه کارون در بازه کاوند	۸,۴۹۰	۵,۰۱
۳۶		مرحله سوم ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای باله	۴,۵۳۹	۲,۷
۳۷		مرحله سوم ساماندهی مسیل بیدله	۴,۷۰۰	۲,۸
۳۸		ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای سررک	۳,۳۴۹	۱,۹
۳۹		احداث دیوار ساحلی سمت چپ پایین دست پل سودجان	۱۰,۳۰۰	۶,۰۸

۴-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار	دلایل ضرورت ترک تشریفات
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۶,۶۲۲,۵۰۰	تهیه، ساخت، نصب و بهره برداری پکیج ایستگاه تصفیه خانه آب سامان	۲۴۹,۸۱۲	۳,۸	ایجاد بحران آب شرب در مرکز استان و لزوم تامین آب پایدار

۵-۵ معاملات شرکت (قراردادهای مشاوره)

مشخصات معاملات انتخاب مشاور شرکت در جدول زیر ارائه شده است.

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	۱،۵۰۰	انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب های چال تر و چال خشک	۱،۰۰۰	۶۶،۶
۲	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	۶،۰۰۰	انجام خدمات مطالعات فاز شناخت انتقال آب به دشت دیناران	۴،۲۱۲	۷۰،۲
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	۳۸۶،۰۰۰	خدمات نظارت (نظارت عالی و کارگاهی) بر عملیات اجرایی احداث سد و سازه های وابسته و راه دسترسی به سد مخزنی آقبلاغ	۱۸۷،۲۳۱	۴۸،۵
۴			مطالعات تکمیلی ارزیابی اثرات محیط زیست و مطالعات پیوست سلامت سد و شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	۵،۵۰۴	۱،۴
۵	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۲۲۴،۸۰۰	خدمات مطالعه حد بستر و حریم موردی رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری به طول ۴/۳۸ کیلومتر	۱،۴۴۰	۰،۶
۶			مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های زاینده رود و کارون بطول ۵۴ کیلومتر	۵،۹۰۰	۲،۶
۷			نظارت عالی و کارگاهی اجرای عملیات ساماندهی، لایروبی، آزادسازی تصرفات و رپرگذاری رودخانه ها و تالاب ها	۱۴،۴۲۷	۶،۴
۸			مطالعات تعیین حد بستر و حریم کمی و کیفی و مرحله اول ساماندهی رودخانه های حوضه آبریز کارون و زاینده رود-استان چهارمحال و	۱۱،۰۰۰	۴،۹
۹	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	۲،۴۵۴،۵۰۰	نظارت عالی و کارگاهی بر طرح آبرسانی از سدباباحیدر به شهرستان فارس	۱۰۳،۸۲۷	۴۲،۳
۱۰	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۶،۶۲۲،۵۰۰	بازرسی فنی بن بروجن	۲۷،۳۸۵	۰،۴
۱۱			مطالعات طرح جامع تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در افق ۱۴۳۰ (بخش دوم)	۹،۴۲۷	۰،۱

۳,۰۲	۵۱۲۵	تدقیق مطالعات حدود بستر و حریم رودخانه های زاینده رود (محدوده شهرستان های کوهرنگ و سامان) و منج (شهرستان لردگان)	۱۶۹,۲۴۹	۱۳۰۷۰۰۵ چ ۲۰۰	۱۲
۶,۵	۱۱,۰۸۱	نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات ساماندهی، لایروبی، آزادسازی تصرفات رودخانه های سطح استان			۱۳
۵,۹	۹,۹۴۰	خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های مدیریت بحران			۱۴
۵,۹	۹,۹۷۸	نظارت کارگاهی طرح اضطراری انتقال آب دیمه به خط اصلی کوهرنگ-شهر کرد			۱۵
۰,۱	۶۴۸	ارائه خدمات مسئول فنی در معدن سنگ لاشه گهرو	۴۲۷,۲۴۳	۱۳۰۷۰۰۳ چ ۲۰۰	۱۶
۳,۳	۱۴,۰۰۰	مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب از چشمه آب سفید به شهرستان های بروجن و خانمیرزا			۱۷
۰,۱	۷۳۳	نظارت کارگاهی بر پروژه تکمیل طرح احداث سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات وابسته			۱۸
۰,۱۴	۶۲۶	نظارت کارگاهی بر پروژه تکمیل طرح احداث سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات وابسته			۱۹
۲۶,۳	۱۱۲,۴۵۹	نظارت یکپارچه پروژه تکمیل سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات وابسته			۲۰
۳,۹	۱۶,۸۸۵	انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و واحد کنترل کیفیت عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی گهرو و تاسیسات وابسته			۲۱
۹۶,۰۸	۴۱۰,۵۰۹	انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح تکمیل و اجرای خط انتقال آبرسانی به اراضی ناغان			۲۲
۷,۹	۳۴,۱۴۵	نظارت یکپارچه عملیات تکمیلی خط آبرسانی به اراضی ناغان			۲۳

۰,۹	۲۰,۴۷۴	خدمات آزمایشگاه سد غدیر باباحیدر	۲,۳۳۰,۵۰۰	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	۲۴
۰,۳	۶,۳۰۰	خدمات به روز رسانی و بازنگری مطالعات برنامه ریزی منابع آب سد باباحیدر			۲۵
۰,۲	۴,۰۰۰	مطالعات مدیریت محیط زیست (EMP) سد باباحیدر			۲۶
۰,۰۲	۶۴۸	ارائه خدمات مسئول فنی در معدن لاششک روستای امیدآباد			۲۷
۴,۲	۹۶,۹۱۶	خرید خدمات نظارت کارگاهی و عالیه (شامل نظارت قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا به صورت یکپارچه) در طرح احداث سد باباحیدر،			۲۸

۶- ارزیابی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها:

اولویت	شماره طرح	عنوان طرح	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه ای	پیشرفت فیزیکی واقعی	میزان انحراف
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن - بروجن	زاینده رود	۹۶,۱۵	۹۲,۳۸۴	-۳,۷۶۶
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	کارون	۹۱,۸۷	۸۹,۸۳	-۲,۰۴
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستانهای فارس، جندق و باباحیدر و روستاهای مسیر	کارون	۳۷,۸۳	۵۷,۲۹	۱۹,۴۶
۴	۱۳۰۷۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبالغ	کارون	۹,۷۱	۳	-۶,۷۱
۵	۲۰۰ چ ۱۳۰۷۰۰۳	مطالعه و اجرای پمپاژ ناغان	کارون	۷۲,۱	۴۷	-۲۵,۱
۶		سد و شبکه آبیاری و زهکشی گهرو	کارون	۶۴,۴۴	۵۵,۰۷	-۹,۳۷

۷- عملکرد فعالیتهای طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب سالانه :

۷-۱ - جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش:

ردیف	نام مشاور	تعداد گروه	تجهیزات براساس شرح خدمات		شروع قرارداد	خاتمه قرارداد	حوزه عمل		مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی
			کامل	ناقص			کل استان	دشتهای ممنوعه		
۱	صدرآب نیرو	۱۳	*		۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	*		۱۳۰۰۰۰	۱۰۰

۷-۲ - جدول عملکرد شکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش :

ردیف	نام و کد محدوده مطالعاتی	نام دشت	تعداد منبع آبی						مطالعه					ایجاد شکل			
			چاه	چشمه	قنات	رودخانه	سد	کانال	نام مشاور	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	وسعت دشت	نام شکل				
													صنفی		آب بران	شرکتهای سهامی زراعی	تعاونی تولیدی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۷-۳ - جدول عملکرد کنتورهای هوشمند آب و برق در سال مورد گزارش :

تعداد چاههای کشاورزی (برقی/حلقه)	تعداد کنتور خریداری شده (عدد)	تعداد کنتور تحویل گرفته شده	تعداد تابلوی تهیه شده	تعداد کنتور نصب شده	تعداد کنتور کالیبره شده		تعداد کنتور قرائت شده بعد از نصب و کالیبره	دلایل عدم انجام هر یک از موارد	برنامه زمانبندی برای تهیه، نصب، کالیبره و قرائت کنتورهای خریداری شده براساس تفاهیم نامه مشترک مدیران عامل شرکت های توانیر و مدیریت منابع آب ایران
					آب	برق			
۲۹۷۲	۴۸	۴۸	۰	۲۲۱	۲۲۱	۰	۲۲۱	مقرر گردیده بود اعتبار مورد نیاز خرید کنتورهای این طرح از محل تبصره ۸ قانون بودجه (درآمد حق النظاره چاه های کشاورزی) تامین گردد که پس از گذشت سال مالی این اعتبار از سوی خزانه به شرکت آب منطقه ای تخصیص داده نشده است.	

لازم به ذکر است عملکرد کل طرح خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق طی برنامه های چهارم و پنجم به شرح ذیل بوده است:

ردیف	برنامه کاری	حجم کار (دستگاه)	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (ریال)	اجرا شده		ملاحظات
						درصد		
۱	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل								

*قرارداد با موضوع خرید کنتورهای هوشمند حجمی الکترومغناطیسی بر روی منابع برداشت آب محدوده استان چهارمحال و بختیاری با شماره قرارداد ۳۱۶/۱۴۰۲/۲۱۴۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ با مدت قرارداد ۴ ماه به مبلغ ۱۲۵۵۶۴۴۰۰۰۰ ریال (تعداد ۴۸ کنتور) از محل طرح احیا و تعادل بخشی به شماره طرح ۱۳۷۰۰۶۱۱۴ اجرا شده است که نوع کنتورهای خریداری شده صرفاً هوشمند حجمی الکترومغناطیسی می باشد.

۴-۷- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی در دست مطالعه و اجرا آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در سال مورد گزارش:

نام محدوده مطالعاتی	وضعیت محدوده مطالعاتی			مرحله انجام پروژه	محل اجرا		مختصات جغرافیایی		نوع ابنیه				سال شروع	قبل (درصد)	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال (میلیون ریال)	اعتبار هزینه شده تا پایان سال قبل (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	سال خاتمه پیش بینی شده	میزان تغذیه سالیانه (پیش بینی شده)	اعتبار کل (میلیون ریال)
	ممنوعه بحرانی	ممنوعه	آزاد		شهر	روستا	طول	عرض	حوضچه ای	چاههای تغذیه ای	تاخیری - تغذیه ای	پخش سیلاب								
شهرکرد					هفشجان				✓				۱۴۰۰		۸	۵۰۰۰	۸	۱۴۰۵	۴,۵ MCM	۲۰۰۰۰۰
سایت تغذیه مصنوعی دشت شهرکرد (هفشجان)	✓				✓															

۸- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب "داناب":

ردیف	ردیف هزینه	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
۱	طرح احیاء و تعادل بخشی	۰	۰

۹- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال ۱۴۰۲

ردیف	عنوان وظیفه *	عنوان عرصه **	روش واگذاری ***	پیش بینی کاهش هزینه (ریال)	پیش بینی کاهش پست سازمانی	محل فعالیت واگذار شده	مبلغ قرارداد: (میلیون ریال)	توضیحات تکمیلی (نقطه نظرات)
۱	گروه حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع و مجاری آبی	سطح استان	مناقصه	-	۲۰	سطح استان	۱۳۰۰۰۰	
۲	پشتیبانی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی		ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران	-	۲		۳۲۰۰	
۳	اسکن و کد گذاری پرونده های حفاظت و بهره برداری		استعلام	-	۷		۶۶۰۰	

۱۰- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب:

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
-	-	-	-	۱	۱	-	-	تعداد	تغذیه مصنوعی
-	-	-	-	۱,۵	۱,۵	-	-	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۳	۳	۳	۳	۴	۴	۳	۳	تعداد *	تعادل بخشی
۲	۲,۲	۱,۸	۱,۳	۳,۴	۲	۲,۷	۲,۵	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۹۹	۹۹	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	تعداد سطحی	ایستگاه های سنجش
۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	تعداد زیرزمینی	
۱۲۹	۱۲۲	۱۳۸	۱۲۱	۱۲۱	۱۰۰	۸۰	۸۰	کیلومتر	تعیین حریم و بستر رودخانه ها
۵۱	۳	۱۰۷	۲,۷۵	۱۴,۱	۱۲	۲	۲	کیلومتر	ساماندهی و لایروبی رودخانه ها**
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه	کمکهای فنی و اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	بهبود (هکتار)	

۱۱- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل شرکت‌های آب منطقه‌ای از محل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای:

عنوان برنامه	هدف (km)	عملکرد (km)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره‌وری (نسبت عملکرد به هدف)
عملیات اجرایی ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و سواحل (مرزی و غیر مرزی)	ملی (غیر مرزی)	۵۰٫۸	۲۰۰۰۰	۱۶٫۹
	ملی (مرز)	—		
	استانی (غیر مرزی)	۵۰٫۸		
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم رودخانه‌ها	ملی	۱۲۲	۱۲۰۰۰	۱٫۰۵
	استانی	۰	—	—
مطالعات پتانسیل یابی مصالح رودخانه‌ای	ملی	—	—	—
	استانی	—	—	—
مطالعات مرحله دوم ساماندهی	ملی	۴۴	۵۹۰۰	۱٫۳۹
	استانی	۰	—	—
مطالعه و اعلام عمومی حد بستر و حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب‌ها	ملی	۹	—	۱
	استانی	۰	—	—
اجرای حد بستر و حریم رودخانه‌ها (نشانه گذاری)	ملی	۱۴	۱۴۰۰	۱٫۴۳
	استانی	۰	—	—
اجرای حد بستر و حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب‌ها (نشانه گذاری)	ملی	۲	۲۰۰۰	۱٫۵

۱۲- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز):

(میلیون ریال)

اطلاعات شناسنامه ای و عملکرد طرح											
ردیف	نام طرح	کد طرح	حوضه آبریز	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار کل سال ۱۴۰۲	پرداختی تا کنون	اعتبار مصوب سال جاری	تخصیص اعتبار دریافتی	پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)	
										تا پایان سال	در سال جاری
											واقعی (تجمعی)
1	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه در حوضه آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	کارون و زاینده رود	۱۳۸۸	مستمر	۲۲۴۸۰۰	۲۲۴۸۰۰	تا کنون اعتبارات سال جاری ابلاغ نشده است	۲۲۴۸۰۰	۶۰	۱۰۰
										۱۰۰	

۱۳- عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای شرکت‌های آب منطقه‌ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل:

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح									
عنوان قراردادهای مرتبط با طرح	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	پیشرفت فیزیکی (درصد)			
						سال گذشته		سال جاری	
						برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای	واقعی
ساماندهی، ساحل سازی و لایروبی رودخانه های آبریز، سردشت و چال شیرین	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۶۹	۳	۶۹۵۰	ابوذر گستر لردگان	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
اجرای عملیات احداث دیوار ساحلی رودخانه کارون در بازه روستای باله	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۳۰۰	۳	۷۶۷۰	نیک اختر زاگرس	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ساماندهی مسیل روستای بارده	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۶۱	۳	۱۷۹۰۰	مه آب لیانا	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ساماندهی مسیل شهر چلگرد	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۶۲	۳	۷۹۰۰	عمارت عمران امید	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ساماندهی و لایروبی رودخانه دره بید	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۷۰	۳	۹۱۶۷	رهخیزان شهرکرد	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ساماندهی و لایروبی رودخانه مشایخ در بازه دره یاس	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۹۸	۳	۷۱۲۶	خانه عمران چهارمحال	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ساماندهی و لایروبی رودخانه مشایخ در بازه روستای سررک	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۳۰۴	۳	۷۴۷۰	ایمن برج سبزکوه	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ساماندهی رودخانه زاینده رود در بازه پل سودجان "ساحل راست"	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۷۲۹	۳	۸۲۰۰	موج گستر زاگرس	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۲۴۳۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	-	۹۳۹۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۶۴	ساماندهی رودخانه زاینده رود در بازه پل سودجان "ساحل چپ"
۴۸۶۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	آبراهه نوید استحکام ایرانیان	۴۸۶۶	۳	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۶۸	ساماندهی مسیل و رودخانه سیرک و نوآباد
۱۷۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	کوشک سازه سرزمین کهن	۷۱۵۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۷۱	ساماندهی و لایروبی رودخانه های منج و بیدله
۷۵۸۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	پردیس سازه	۷۵۸۹	۳	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۳۰۳	ساماندهی محل تلاقی رودخانه های خشکه رود، یتیم، گرگک و پیرغار
۶۶۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	آشیان راه پاسارگاد	۶۶۹۳	۲	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۶۶	ساماندهی مسیل روستای دهنو نده و آلیکوه
۹۳۴۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	رهاورد پشت کوه	۹۳۴۳	۳	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۳۰۱	اجرای عملیات ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای کاوند
۴۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	ساروج بتن آداک	۴۲۰۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۴۲۶۵	ساماندهی مسیل خراجی
۱۶۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	پردیس سازه	۱۶۱۴۱	۷	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۱۷۵۰	اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه های شهرستان کوهرنگ
۷۷۴۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	پردیس سازه	۷۷۴۳	۷	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۱۷۵۱	اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه های شهرستان کیار
۵۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	مه آب لیانا	۵۵۰۰	۵	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۱۷۵۲	اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه های شهرستان بروجن
۸۵۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	ایستار صنعت	۸۵۲۹	۷	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۱۷۴۹	اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه های شهرستان شهرکرد

۵۵۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	رهاب صنعت پار تاك	۵۵۹۰	۷	۳۱۶/۱۴۰۱/۹۳۲۵	نظارت بر اجرای عملیات لایروبی رودخانه‌های حوضه آبریز کارون بزرگ، آزادسازی تصرفات و رپر گذاری
۸۷۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	آقای حسین اسلامی	۸۷۲۰	۱۲	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۵۹۳۱	ساماندهی و برداشت مصالح در رودخانه خشکه رود بازه فیل آباد تا عیسی آباد
۱۷۳۴۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	ایستار صنعت	۱۷۳۴۶	۷	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۱۷۴۸	اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه‌های شهرستان فارس
۷۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	مه آب لیانا	۷۵۰۰	۵	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۲۸۱۰	اجرای عملیات رپر گذاری رودخانه سندگان
۷۹۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	ایستار صنعت	۷۹۹۰	۷	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۱۷۴۶	اجرای عملیات لایروبی و آزادسازی رودخانه‌های شهرستان سامان
۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	ژرف آب تدبیر	۱۰۰۰	۱۲	۳۱۶/۱۴۰۱/۱۸۶۶۲	انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب های چال تر و چال خشک
۴۹۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۴۹۵۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۶۹۸	احداث دیوار ساحلی خروجی تونل کوهرنگ
۷۵۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	-	۷۵۸۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۰۵۷	اجرای عملیات ساماندهی مسیل بیدله
۴۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۴۸۰۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۷۴۸	احداث دیوار ساحلی در مسیل (رودخانه بازفت) روستای چمن گلی
۲۹۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۲۹۹۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۷۵۰	عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زاینده رود در بازه روستای قلعه سبزی و مسیل روستای میهه

۶۹۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۶۹۱۷	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۷۵۴	اجرای عملیات ساماندهی مسیل روستای سرخون
۴۸۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۴۸۸۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۷۴۶	ساماندهی مسیل های بخش ارمند
۶۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	-	۶۰۰۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۹۰۱۳	ساماندهی مسیل های روستا آبریز
۳۹۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	-	۳۹۹۹	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۲۱۸	عملیات ساماندهی مسیل دهنونده و رودخانه کاج
۴۸۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۴۸۸۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۷۵۱	مرحله دوم عملیات ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای سررک و در بازه روستای معدن
۵۲۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	-	۵۲۸۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۲۲۰	اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مشایخ در بازه روستای دره بید
۷۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	-	۷۱۵۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۲۱۷	مرحله دوم ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای بالد
۴۷۸۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	-	۴۷۸۷	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۷۸۵۰	مرحله دوم عملیات ساماندهی مسیل های خراجی و سلم
۵۸۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	-	۵۸۹۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۷۴۹	ساماندهی رودخانه منج
۵۳۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	-	۵۳۵۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۰۳۴۴	ساماندهی مسیل سیف آباد
۷۳۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	ایمن برج سبزکوه	۷۳۷۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۲۱۹	عملیات ساماندهی مسیل های سینی و برجویی
۵۵۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پردیس سازه	۵۵۹۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۷۵۳	لایروبی رودخانه مورچگان

۳۷۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	-	۳۷۹۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۷۸۴۸	مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مشایخ در بازه روستای دره یاس
۳۲۵۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	جوادساز	۳۲۵۴	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۲۱۶	مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی مسیل بارده
۱۱۵۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	رهاب صنعت پارتاک	۱۱۵۲	۶	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۴۲۹	خدمات مطالعه حد بستر و حریم موردی رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری به طول ۳۸,۴
۱۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	سازه پردازی ایران	۱۱۰۰	۱۲	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۰۷۹۲	مطالعات تعیین حد بستر و حریم کمی و کیفی و مرحله اول ساماندهی رودخانه های حوضه آبریز کارون و زاینده رود-استان چهارمحال و بختیاری به طول ۱۲۱ کیلومتر
۵۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	آبراه گستر تدبیر	۵۹۰۰	۶	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۹۹۴۵	مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های زاینده رود و کارون بطول ۵۴ کیلومتر
۸۴۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	خاک پی گستر آیریک	۸۴۷۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۸۶۴۶	احداث دیوار ساحلی خروجی تونل اول
۷۳۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	نواندیشان نگارین سازه شهر	۷۳۹۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۹۸۸۱	مرحله دوم ساماندهی رودخانه زاینده رود در بازه پل سودجان
۸۴۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	آشیان راه پاسارگاد	۸۴۹۰	۲	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۱۱۸۰	مرحله دوم اجرای عملیات ساماندهی رودخانه کارون در بازه کاوند
۴۵۳۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	آشیان راه پاسارگاد	۴۵۳۹	۱	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۱۱۸۸	ساماندهی رودخانه کارون در بازه روستای بالد

۱۰۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	پردیس سازه	۱۰۳۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۲۰۹۸	احداث دیوار ساحلی سمت چپ پایین دست پل سودجان
۲۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ایستار صنعت	۲۹۰۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۰۴۵۸	مرحله دوم عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های استان (پروژه پیرغار)
۶۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	ایستار صنعت	۶۵۰۰	۲	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۳۳۰۹	لایروبی و ساماندهی مسیل شهرک های صنعتی شهرکرد
۱۱۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	دشت سبز ریگ	۱۱۹۰۰	۱	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۳۴۷۷	ساماندهی رواناب خروجی از شرکت شهرک های صنعتی شهرکرد
۴۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	کوشک سازه سرزمین کهن	۴۷۰۰	۱	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۱۱۸۶	مرحله سوم ساماندهی مسیل بیدله
۹۹۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	مه آب لیانا	۹۹۹۹	۲	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۲۱۶۶	ساماندهی رودخانه زاینده رود (بازه پل های زمانخان و چلوان)
۱۲۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	ایستار صنعت	۱۲۰۰۰	۴	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۲۷۵۸	بازگشایی مسیر و آزادسازی تصرفات حوضه زاینده رود بازه شهرستان های بن و سامان
۴۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	آقای فتحی مقدم	۴۹۰۰	۲	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۲۱۸۷	عملیات ساماندهی رودخانه کارون بازه دره بید و دره یاس
۱۰۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	اطمینان توان غرب	۱۰۸۰۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۳۳۰۳	اجرای عملیات ساماندهی رودخانه بازفت (چمن گلی)
۱۱۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	ایستار صنعت	۱۱۵۰۰	۴	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۲۷۵۶	بازگشایی مسیر و آزادسازی تصرفات حوضه زاینده رود بازه شهرستان های اردل،فارسان، کوهرنگ و کیار

۱۴۴۲۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	رهاب صنعت پار تاك	۱۴۴۲۷	۴	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۰۲۷۷	نظارت عاليه و كارگاهي اجرائي عمليات ساماندهي و آزادسازي تصرفات و رپرگذاري رودخانه ها و تالاب ها
۱۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پرديس سازه	۱۲۰۰	۳	۳۱۰/۱۴۰۲/۱۴۶۳۷	اجرائي عمليات رپرگذاري حدود بستر درياچه ها و تالاب هاي بن ، برم ، مالخيف و گندمان
۱۱۷۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	ايمن برج سبز كوه	۱۱۷۷۰	۳	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۲۷۳۲	عمليات بازگشايي مسير و آزادسازي تصرفات حوضه كارون در شهرستان هاي شهر كرد، بروجن و لردگان
۱۱۰۸۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	رهاب صنعت پار تاك	۱۱۰۸۱	۶	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۳۴۶۷	نظارت عاليه و كارگاهي اجرائي عمليات ساماندهي، لايروبي و آزادسازي تصرفات رودخانه هاي سطح استان

۱۴- عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای شرکت‌های آب منطقه‌ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل (از محل اعتبارات ابلاغی مدیریت بحران):

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی بازه‌های اجرایی مرتبط با قرارداد													
اعتبار هزینه شده(میلیون ریال)		متوسط پیشرفت فیزیکی (درصد)				نوع عملیات ساماندهی/ نوع مطالعه	بازه مورد اجرا				طول بازه (متر)	طول بازه (کیلومتر)	نام رودخانه طول رودخانه
پایان ۱۴۰۲	پایان ۱۴۰۱	پایان ۱۴۰۲		پایان ۱۴۰۱			UTM انتهای بازه		UTM ابتدای بازه				
		واقعی	برنامه ای	واقعی	برنامه ای		Y	X	Y	X			
۱۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی/ ساماندهی، لایروبی	۳۵۳۳۰۶۱	۴۵۶۳۶۹	۳۵۳۳۵۱۳	۴۵۶۳۱۷	۴۶۰	۱,۰۶	کارون
۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی/ لایروبی	۳۴۶۴۱۶۳	۴۹۴۲۷۰	۳۴۶۵۰۵۴	۴۹۳۳۷۹	۳۳۹۰	۱۱,۳	آبزیر
.	۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی/ ساماندهی	۳۶۰۳۰۲۶	۴۵۵۸۸۹	۳۶۰۳۰۶۳	۴۵۵۸۰۶	۹۲۰	۱۱,۴	آب دراز
۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی/ ساماندهی، لایروبی	۳۵۹۱۳۵۵	۴۱۸۰۶۵	۳۵۹۱۳۵۳	۴۱۷۹۸۸	۱۶۰	۰,۸۱	خروجی تونل اول
۱۲۵۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی/ ساماندهی، لایروبی	۳۵۱۰۸۱۶	۴۸۷۱۰۹	۳۵۱۱۰۲۳	۴۸۶۹۶۴	۳۲۰	۳۷,۷	کارون
۱۰۰۰۰	۷۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی/ ساماندهی، لایروبی	۳۵۱۰۵۲۹	۴۸۷۴۹۰	۳۵۱۰۷۲۶	۴۸۷۳۵۲	۲۴۰	۳۷,۷	کارون
۱۲۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی/ ساماندهی، لایروبی	۳۵۰۹۳۹۷	۴۸۸۳۳۰	۳۵۱۰۰۲۲	۴۸۷۹۶۰	۸۴۰	۳۷,۷	کارون

۲۴۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۶۰۰۲۷۵	۴۳۹۲۵۰	۳۶۰۰۱۸۳	۴۳۹۱۴۹	۱۳۰	۶,۸۲	زاینده رود
-	۷۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۶۰۰۳۲۰	۴۳۹۱۸۶	۳۶۰۰۲۳۱	۴۳۹۱۰۹	۱۱۰	۶,۸۲	زاینده رود
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / لایروبی	۳۵۵۹۷۰۴	۴۸۴۹۰۹	۳۵۶۰۸۶۰	۴۸۳۶۴۵	۲۱۶	۱۳,۹	آب جهانبین
۲۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی	۳۴۹۳۸۶۴	۴۵۶۱۴۲	۳۴۹۳۷۶۸	۴۵۶۰۴۳	۱۱۰	۰,۱۴	-
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۵۶۳۰۰۴	۴۶۱۹۲۱	۳۵۶۲۹۳۵	۴۶۱۹۱۳	۱۹۰	۸,۰۲	خشکه رود
		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۵۵۵۹۷۳	۴۵۲۶۳۰	۳۵۵۶۴۲۰	۴۵۲۴۲۹	۵۰	۰,۰۵	-
۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۵۳۲۸۰۳	۴۵۶۳۶۳	۳۵۳۲۳۴۳	۴۵۶۳۳۲	۶۵۰	۱,۰۶	کارون
۷۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۵۵۰۹۷۶	۴۸۴۵۲۳	۳۵۵۰۹۵۱	۴۸۴۴۹۴	۴۰	۱۳,۹	آب جهانبین
-	۲۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / آزادسازی، لایروبی	۳۵۸۵۷۴۶	۴۳۱۲۱۷	۳۵۹۲۷۸۲	۴۲۳۱۳۵	۱۱۲۰	۷,۷۴	آب زری
۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / آزادسازی، لایروبی	۳۵۵۰۸۲۴	۴۸۴۴۷۲	۳۵۵۰۳۹۰	۴۸۳۹۰۶	۱۷۶۰	۸,۸۵	کیار

کیار	۲,۴۵	۱۲۲۰۰	۵۲۱۵۱۱	۳۵۴۴۰۹۷	۵۲۴۹۲۰	۳۵۳۸۶۵۲	اجرائی / آزادسازی، لایروبی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰
آب جهانین	۱۳,۹	۶۹۳۰	۴۶۷۲۰۴	۳۵۸۷۷۶۴	۴۸۳۶۹۲	۳۵۶۱۳۴۵	اجرائی / آزادسازی، لایروبی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۳۰۰۰
ارچنگ	۲۰,۰۴	۲۲۹۰۰	۴۶۷۱۹۸	۳۵۸۷۷۶۴	۴۶۹۱۰۱	۳۵۸۵۹۹۸	اجرائی / آزادساز ی، رپر گذاری	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰۰	-
خشکه رود	۸,۰۲	۵۰۸۰	۴۶۰۵۷۱	۳۵۶۳۷۷۷	۴۶۲۳۱۶	۳۵۶۲۵۴۶	اجرائی / آزادسازی، لایروبی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰
گرداب	۵,۱۱	۱۲۰۰۰	۵۲۳۰۷۸	۳۴۶۲۷۷۹	۵۲۳۹۶۰	۳۴۵۴۵۴۳	اجرائی / رپر گذاری	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰
زاینده رود	۱۵,۲	۳۰۳۰۰	۴۸۱۴۶۳	۳۶۱۸۰۵۷	۴۸۶۸۰۳	۳۶۰۲۲۲۹	اجرائی / آزادسازی، لایروبی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰	۲۴۰۰
	-	۸۱۸۰	۴۹۸۸۸۷	۳۵۲۷۳۴۳	۵۰۲۵۹۸	۳۵۲۴۷۹۹	مطالعاتی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
خروجی تونل اول	۰,۸۱	۲۰	۴۱۸۰۲۶	۳۵۹۱۳۵۱	۴۱۸۰۴۶	۳۵۹۱۳۵۲	اجرائی / ساماندهی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۵۰۰۰	۵۰۰۰
	۰,۱۴	۳۰	۴۵۶۰۴۳	۳۴۹۳۷۶۷	۴۵۶۰۷۴	۳۴۹۳۷۸۱	اجرائی / ساماندهی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
آب بازفت	۱۰,۱	۳۰	۴۰۹۱۴۳	۳۵۶۴۲۱۷	۴۰۹۱۶۱	۳۵۶۴۱۸۹	اجرائی / ساماندهی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۵۰۰	۵۰۰۰
زاینده رود	۴,۶	۴۵۰	۴۲۹۳۳۵	۳۵۹۷۰۹۹	۴۲۹۴۹۶	۳۵۹۶۸۴۶	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰	۲۴۰۰

		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی	۳۵۱۲۰۰۸	۴۵۷۱۲۷	۳۵۱۲۰۳۶	۴۵۷۰۷۴	۷۰	۰,۰۷	
		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / لایروبی	۳۵۰۴۸۹۹	۴۷۳۷۶۷	۳۵۰۴۷۴۶	۴۷۳۷۶۰	۳۳۰	۱,۲	
-	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی	۳۴۶۲۹۰۹	۴۹۵۴۶۴	۳۴۶۴۹۵۱	۴۹۳۵۴۷	۳۰۲۰	۱۱,۳	آبزیز
۱۳۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی	۳۵۴۶۹۶۰	۴۵۸۸۵۱	۳۵۴۶۹۹۵	۴۵۸۶۲۲	۵۲۰	۱۲,۵	آب کوهرنگ
۵۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۵۰۹۴۲۴	۴۸۸۲۲۶	۳۵۰۹۶۷۰	۴۸۸۰۹۴	۲۸۰	۳۷,۰۷	کارون
۵۰۰۰	۲۷۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی	۳۵۱۰۷۷۳	۴۸۷۲۶۶	۳۵۱۰۷۷۹	۴۸۷۳۴۶	۲۰	۳۷,۰۷	کارون
۱۲۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی	۳۵۳۳۴۳۰	۴۵۶۳۴۰	۳۵۳۳۳۷۳	۴۵۶۳۳۰	۴۰	۱,۰۶	کارون
۷۵۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی، لایروبی	۳۵۴۷۸۶۴	۴۷۶۱۳۴	۳۵۴۸۷۱۲	۴۷۵۴۴۳	۱۵۷۰	۲,۹۳	کیار
۵۰۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / لایروبی	۳۴۸۷۳۱۹	۴۷۵۰۸۵	۳۴۸۷۳۹۷	۴۷۴۸۳۷	۳۸۰	۶,۹۴	چله خانه
۱۰۰۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اجرائی / ساماندهی	۳۵۲۹۴۱۴	۴۹۰۵۳۶	۳۵۲۹۲۶۰	۴۹۰۵۳۲	۱۵۰	۴,۹	سیف آباد

۱۵- وضعیت بازسازی تاسیسات آب:

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		شرح
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	
۴۶۸۰	۴۶۸۰	۴۶۲۴	۴۶۲۴	۸۵۵۷/۸	۸۵۵۷/۸	۲۲۰۶/۴	۲۲۰۶/۴	سدهای مخزنی چند منظوره (میلیون مترمکعب) *
.	.	.	.	.	.	.	.	آبرسانی در دست بهره برداری
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
۷۰۲۰۰	۷۰۲۰۰	۶۹۳۶	۶۹۳۶	۵۷۰۵/۲	۵۷۰۵/۲	۳۳۰۹/۶	۳۳۰۹/۶	شبکه های آبیاری و زهکشی ۱ و ۲ (کیلومتر) **
.	.	.	.	.	.	.	.	نیروگاههای برقآبی (مگاوات)

۱-۱۵- عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی:

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی					

* هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است.

۲-۱۵- گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تاسیسات در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک):

ردیف	تاسیسات در حال بهره برداری	هزینه انجام شده (میلیون ریال)
۱	تاسیسات تامین آب	
۲	تاسیسات انتقال و توزیع آب	
	جمع	

*از محل حق اشتراک هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است

۳-۱۵- عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک):

ردیف	عنوان	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی				

*از محل حق اشتراک هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است

۱۶- تکالیف مجمع عمومی:

گزارش ادواری عملکرد شرکت در خصوص تکالیف مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

- صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت شامل صورت و وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، صورت تغییرات در وضعیت مالی و صورت مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
- در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی و حقوقی و با همکاری دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران از طریق تهیه لوایح مناسب، پیگیری از مراجع قانونی در جهت تعیین تکلیف نهایی دعاوی مطروحه علیه شرکت بالاخص دعاوی مطروحه از سوی شرکت های توسعه منابع و انرژی، صدر آب صنعت و توازن تردد را بعمل آورده و نتیجه را جهت اطلاع مجمع عمومی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی منعکس نماید.
- موضوع بند، شکایت سازمان بازرسی از عوامل پیمانکار، مشاور و برخی اشخاص می باشد که بصورت پرونده کیفری در شعبه اول بازرسی دادسرای عمومی انقلاب شهرکرد در حال رسیدگی می باشد و این شرکت طرف دعوا نمی باشد بنابراین در این خصوص در این مدیریت پرونده حقوقی تشکیل نگردیده است.
- در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، رویه مورد عمل شرکت در شناسایی و ثبت آندسته از طرح ها و پروژه هایی که ماهیت هزینه ای داشته و پس از خاتمه منجر به ایجاد اموال و دارایی نمی گردد در انطباق با مفاد نامه شماره ۵۴/۲۰۴۷۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مدیر کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفت.
- در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل شرکت موظف است در اجرای مصوبه شماره ۱۰۵۶۰۰ / ت ۴۰۴۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ هیات محترم وزیران و مفاد آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول به قیمت کار شناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه داراییها و اموال مشمول پوشش بیمه ای را احصاء و با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید.
- قراردادهای فعال در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق بیمه تمام خطر پوشش داده شده است. لیکن سایر اموال و داراییهای مشمول با توجه به اختیارات هیئت مدیره مشخص گردیده است.

- در رابطه با بندهای ۹-۱۱ الی ۹-۶ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:
- نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک داراییهای سرمایه ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور قانون برگزاری مناقصات شرایط عمومی پیمان قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط و قوانین برنامه پنجساله اقدام لازم بعمل آورد.
- کلیه قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک داراییهای سرمایه ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور قانون برگزاری مناقصات شرایط عمومی پیمان قانون بودجه و ضوابط اجرایی ذیربط و قوانین برنامه پنجساله مورد توجه می باشد.
- برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادواری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.
- گزارش مربوط به اجرای قوانین یاد شده در صورت درخواست مراجع ذیربط ارسال می گردد.
- نسبت به رعایت مفاد ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون یاد شده مبنی بر نگهداری حساب اموال دولتی و تسویه علی الحساب های پرداختی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه ، ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر پرداخت وجه مستقیم به حساب ذینفعان ، مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار مصوب اقدام لازم بعمل آورد.
- بدلیل عدم نگهداری کامل و صحیح اطلاعات خریدهای اموالی انجام شده طی سنوات گذشته از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای امکان تهیه لیست اموال و تغذیه به سامانه طراحان بهینه وجود ندارد. لذا لازم است برنامه اموال گردانی بر روی دارایی های طرح های تملک انجام و بر اساس اسناد حسابداری قیمت گذاری و لیست تهیه شده بعنوان پایه اموال سامانه طراحان تغذیه و پس از آن خریدهای اموالی از این طریق ثبت دفاتر گردد.
- نسبت به ارائه گزارشهای ادواری از روند اقدامات انجام شده نسبت به آن دسته از تکالیف قانونی که مستلزم ارائه گزارش در مقاطع زمانی خاص به مراجع ذیربط می باشند از جمله مفاد ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور اقدام لازم بعمل آورد.
- گزارش عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سه ماهه چهارم طی نامه شماره ۰۹/۳۱۰/۱۴۰۳/۲۳۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ به سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارسال گردید.

- نسبت به رعایت کامل مفاد نظام حسابداری بخش عمومی در تهیه صورتهای مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام لازم بعمل آورد.

در تهیه صورتهای مالی مفاد نظام حسابداری بخش عمومی رعایت می گردد.

- نسبت به رعایت مفاد مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان اقدام لازم بعمل آورد.

در قراردادهای پیمانکاران، پس از بررسی علل تاخیر انجام موضوع قراردادهای منعقد و تعیین مدت مجاز و غیرمجاز آن توسط مهندسین مشاور، فرم درخواست تمدید قرارداد مطابق پیوست، توسط معاونت مربوطه تکمیل و جهت بررسی و ابلاغ به امور قراردادها ارجاع می گردد. صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورت وضعیت قطعی پس از تحویل موقت به امور قراردادها ارائه نمی گردد.

- در رابطه با بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است در اجرای دستور وزیر محترم نیرو موضوع ابلاغیه شماره ۹۹/۱۹۳/۴۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بر اساس مفاد آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی به شماره ۳۳۹۸۰ ت ۲۷۲۱۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با هماهنگی ستاد مستند سازی مستقر در شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به اخذ اسناد مالکیت دارایی های فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی و املاک در تصرف غیر از طریق مراجع قضایی با استفاده از اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای اقدام به نحویکه از تحمیل هرگونه بار اضافی پرهیز گردد. ضمناً ارائه جدولی از فهرست اموال و دارائیهای فاقد سند صورت ریز و حدود و ضغور زمینهای خریداری یا تملک شده برای اجرای طرح و پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای در انطباق با اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیأت مدیره در این زمینه برای سنوات آتی به دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.

صورت ریز املاک و اراضی شرکت (با سند و فاقد سند) برای حسابرس مستقر در شرکت ارسال گردید و همچنین جزئیات اسناد مالکیت اراضی و املاک شرکت طی نامه شماره ۱۰۹۱ / ۱۴۰۳ / ۳۱۵ / ۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ برای شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردید. در راستای اجرای تفاهم نامه سه جانبه سال ۱۳۹۷ و همچنین تفاهم نامه دو جانبه وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۲ جلسه کارگروه مشترک استانی تشکیل گردید و طبق بند ۱ این صورتجلسه ادارت ثبت موظف گردیدند اراضی بستر رودخانه ها و تالاب هایی که با سند منابع طبیعی تداخل دارند را از ایشان کسر و به نام وزارت نیرو سند جدید صادر نمایند که متأسفانه با پیگیری های کتبی (نامه شماره ۰۹/۳۱۰/۱۴۰۳/۲۷۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) و حضوری متعدد این بند تاکنون اجرایی نگردیده است در خصوص اخذ سند مالکیت اراضی واگذار شده به شرکت مطابق با ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای ساختمان مرکزی شرکت و ادارات چالستر و اراضی محدوده تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ شماره ۳ (اراضی فعلی و اراضی توسعه) با سازمان اقتصاد و دارایی

مکاتبه صورت گرفته است (نامه شماره ۰۹/۳۱۵/۱۴۰۲/۱۵۱۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ و نامه شماره ۰۹/۳۱۵/۱۴۰۳/۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰) که در مرحله جمع آوری اطلاعات و نقشه از معاونت طرح و توسعه و اداره ثبت اسناد و املاک می باشد. قرارداد واگذاری اراضی منظره محله ۳۲ اصلاح و دستور نقشه از شهرداری شهرکرد اخذ گردید همچنین کلیه اسناد تک برگ و مشاعی اخذ شده در ده سال اخیر جمع آوری اسکن و بانک اطلاعات یکپارچه مستند سازی تشکیل گردید. در خصوص اخذ سند مالکیت اراضی ملی طرح بن بروجن مکاتبات لازم برای ایستگاه پمپاژ شماره ۲ و ۳ و تصفیه خانه با سازمان اقتصاد و دارایی صورت گرفته است و در وضع کنونی در حال تکمیل مدارک و اخذ استعلامات برای آن اداره کل می باشد-اقرار نامه ها و نقشه اراضی مستثنیات سد باباحیدر جهت اخذ سند برای اداره ثبت فارسان ارسال گردید-اقرار نامه و نقشه اراضی آقایان رضوی از طرح بن بروجن برای اداره ثبت شهرکرد ارسال گردید

- در رابطه با بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل ، شرکت موظف است در قالب ساختار ابلاغی دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بصورت ادواری هر سه ماه یکبار به دفتر مذکور اقدام لازم بعمل آورد. حصول اطمینان از ارسال مستندات یاد شده به هیات نظارت قانون یاد شده مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

در فرایند خرید قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی رعایت می گردد.

در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل ، شرکت موظف است :

- پیگیری لازم از مراجع ذیربط در جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را بعمل آورده و بنحوی برنامه ریزی نماید تا کلیه اعتبارات دریافتی مطابق برنامه به مصرف برسد.
- اعتبارات مورد نیاز و ابلاغی با حداکثر میزان تخصیص در حال پیگیری بوده که خوشبختانه طی سال مورد گزارش اعتبارات خوبی به پروژه های شرکت تخصیص یافته است.
- بنحوی برنامه ریزی نماید که پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه ها متناسب با مقادیر پیش بینی شده در موافقت نامه های متبادله باشد.
- متناسب با ابلاغ تخصیص های پروژه ها کلیه پیمانکاران و مشاوران به صورت مداوم و مستمر در حال فعالیت بوده و خوشبختانه پیشرفت فیزیکی پروژه ها به عدد بالاتر از برنامه رسیده است.
- گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ریالی و مطالعاتی طرح ها و پروژه های در دست اجرا و مطالعه را به همراه دلایل توجیهی تاخیر و افزایش حجم مقادیر کار را تهیه

و به حسابرس مستقل و دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نماید.

گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی طرحها و پروژههای در دست اجرای شرکت آنلاین در سامانههای (وزارت نیرو - دفاتر حوضههای آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران - استانداری) درج و آپدیت می‌گردد. ضمناً برنامه‌ریزی پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژهها در صورت تامین اعتبار مورد نیاز متناسب با مقادیر پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های متبادله می‌باشد. شایان ذکر است گزارش پیشرفت طرحهای مطالعاتی نیز به صورت دوره‌ای به‌روز می‌گردد. ضمن اینکه تأکیدات ارائه شده در دستور کار این شرکت می‌باشند.

- نسبت به تهیه دلایل و توجیهات مناسب در خصوص تاخیرات بوجود آمده در مدت اجرای قراردادهای منعقد با پیمانکاران و مشاوران اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.

اطلاعات مورد نیاز حسابرس محترم در اختیار ایشان قرار گرفته است.

- پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح‌های تملک‌داری‌های سرمایه‌ای راکد، غیر فعال و فاقد تخصیص آب را از حوضه آبریز مرتبط بعمل آورده و به نحوی عمل گردد که برای آندسته از طرح‌هایی که به هر دلیل فاقد موافقتنامه در یک یا چند سال بوده ولی ادامه اجرای طرح منتفی نمی‌باشد، حداقل اعتبار در موافقتنامه‌های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه درج گردد. بدیهی است در خصوص آندسته از طرح‌های فاقد موافقت‌نامه که ادامه اجرای طرح منتفی می‌باشد می‌بایست برابر با الزامات حاکم بر طرح‌های تملک‌داری‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته عمل گردد.

این موضوع در دستور کار قرار دارد.

- در رابطه با بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل شرکت موظف است روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهار نظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضای مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضای مجمع عمومی دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل ارائه نماید.

اطلاع‌رسانی لازم به کلیه معاونتها و مدیران شرکت جهت ارائه گزارش اقدامات در مقاطع زمانی سه ماهه طی مکاتبات متعدد صورت پذیرفته و نتایج در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی ثبت می‌گردد. گزارش روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در صورتجلسه در مقاطع زمانی سه ماهه به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردیده است. (نامه شماره ۰۹/۳۱۰/۱۴۰۳/۷۹۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶)

• در رابطه با بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل شرکت موظف است با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به رفع مغایرت های موجود بین ارقام مندرج در موافقتنامه های طرحها با ارقام مندرج در دفاتر شرکت اقدام لازم بعمل آورد. بدیهی است اخذ تاییدیه از خزانه به تفکیک هر طرح و انطباق با دفاتر و رفع مغایرت های احتمالی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد.

• در رابطه با بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل، رعایت کامل مفاد قانون دستور العمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت. نماینده مبارزه با پولشویی طی نامه شماره ۲۶۰۱۴/۱۴۰۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ معرفی و دستورالعمل های مربوطه در دستور کار قرار گرفت. و مطابق با بند ۲ پنجمین صورتجلسه کمیته حسابرسی داخلی شرکت مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ مقرر شد اقدامات صورت گرفته در این خصوص در مقاطع زمانی سه ماهه ارائه گردد.

• موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ گزارش حسابرس مستقل مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.

گزارش عملکرد شرکت

گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تأیید قرار گرفت و شرکت موظف است بر اساس سیاستهای مندرج در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد مندرج در موافقت نامه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، برنامه ریزی لازم در جهت اجرای به موقع طرحها را بعمل آورد.

سایر موارد

- با رعایت مفاد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل شرکت برای رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید. حق الزحمه حسابرس مستقل در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۱۳ اساسنامه و بر اساس قرارداد منعقد و پس از تایید هیات مدیره شرکت قطعی و قابل پرداخت و مورد تنفیذ مجمع عمومی می باشد.
- شرکت مکلف است بنحوی برنامه ریزی نماید تا صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا تاریخی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد با نضمام گزارش عملکرد دوره مذکور را در موعد مقرر تهیه و به مجمع عمومی و سایر مراجع ذیربط ارائه نماید. همچنین هماهنگی لازم با حسابرس مستقل معمول تا امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تا مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۳۳ قانون محاسبات عمومی کشور و بخشنامه های ابلاغی سالیانه فراهم گردد.

- در بازه زمانی قانونی صورتهای مالی تهیه و استقرار حسابرس محترم شرکت صورت پذیرفته و کلیه اطلاعات مورد نیاز در اختیار ایشان قرار گرفته است.
 - شرکت مکلف است در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۴۲۲۰۷/۲۴۷۰۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ معاون اول ریاست جمهوری اقدامات لازم بمنظور درج معاملات شرکت در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را بعمل آورد.
- کلیه قراردادهای منعقد شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ثبت می گردد.
- شرکت موظف است بنحوی برنامه ریزی نماید تا طرحهای مهم و اولویت دار با حساسیت و جدیت بیشتری مورد پیگیری و اجراء قرار گیرد.
- این موضوع با اهتمام ویژه در حال انجام و پیگیری می باشد.
- مجمع عمومی از مدیر عامل و رئیس هیات مدیره اعضای هیات مدیره و همچنین کارکنان شرکت بویژه مدیران ذی حساب و کارکنان امور مالی بخش طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بدلیل عملکرد مطلوب و ایجاد شفافیت لازم در صورتهای مالی تشکر می نماید. همچنین قدردانی از آن دسته پرسنل ذیمدخل در تهیه و تنظیم صورتهای مالی طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای سال ۱۴۰۱ و گزارش عملکرد شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در جلسه هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود .

۱۷- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان:

مجاز تخصیص (دارد/ندارد)	۱
دبی طراحی توربین	۱
هد طراحی توربین	۱
نوع توربین	۱
پیمانکاران	۱
درصد پیشرفت در فاز	۱
سال انجام مطالعات	۱
کد طرح	۱
شرکت مشاور	۱
سال بهره برداری	۱
عرض جغرافیایی	۱
طول جغرافیایی	۱
تولید انری سالیانه	۱
ظرفیت نیروگاه	۱
ظرفیت واحد	۱
تعداد واحد	۱
شهر	۱
استان	۱
رودخانه	۱
حوزه آبریز درجه ۲	۱
حوزه آبریز درجه ۱	۱
فاز مطالعاتی	۱
نوع نیروگاه	۱
نام نیروگاه	۱
دستگاه اجرایی	۱

۱۸- گزارش هیأت مدیره در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE در سال ۱۴۰۲:

درصد پیشرفت	مقدار عملکرد		عنوان برنامه
	انجام شده	پیش بینی	
۰	۰	۲	تکمیل ساختار نیروی انسانی بر اساس آخرین چارت ابلاغی
۱۰۰	۱۳	۱۲	تشکیل کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت
۱۰۰	۴	۴	برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور
۷۰	۴	۴ پروژه	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع بند ح تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۵۰	۶	۴	برگزاری حداقل ۴ دوره تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۱۰۰	موردی	موردی	پاسخگویی به مکاتبات در زمان مناسب
			بازه زمانی پاسخگویی از زمان مقرر وضعیت پاسخگویی
			تا مهلت مقرر ۷ روز متوسط
			پیش از ۷ روز نامطلوب
۰	۰	۳	تهیه و تجهیز ملزومات اداری مورد نیاز گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE
۱۰۰	۱	۱	اجرای الزامات و اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ ع تأیید شده (حداقل ۵ راهکار)
۱۰۰	موردی	موردی	تهیه و ارسال گزارش‌های مخاطرات آبی و حوادث به مسئولین ذیربط وزارت نیرو و مدیریت منابع آب ایران براساس دستورالعمل ابلاغی
۰	۰	۱	پیگیری ایجاد و تجهیز اتاق مدیریت بحران و تهیه تجهیزات شرایط اضطرار
۱۰۰	۱	۱	اجرای مفاد نظام‌نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران
۱۰۰	۱۰۱	۱۰۱	اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه های طب کار و نظارت ارتقای سطح سلامت، امنیت شغلی و محیط کار کارکنان شرکت
۱۱۰	۱۱	۱۰	ساماندهی وضعیت بیمه تأسیسات و ساختمان های شرکت (بررسی قراردادهای بیمه ای در تأسیسات و ساختمان ها، تدوین روش اجرایی قراردادهای بیمه ای و اجرای این روشها)
۰	۰	۰	ارزیابی ریسک ساختمان های اداری و سدها
۰	۰	۰	ارایه و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان های ستاد و امور آب های مناطق برحسب نیاز در شرکت های آب منطقه ای
۱۰۰	۱	۱	اجرای چشم انداز و سند اجرایی مصوب مدیریت سبز
۱۰۰	۳	۳	نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تأسیسات آبی
۱۲۱	۱۸۲	۱۵۰	برگزاری دوره مقدماتی آموزش امداد و نجات (کمکهای اولیه) جهت همکاران شرکت
۱۰۰	۳۳	۳۳	برگزاری دوره مقدماتی اطفاء حریق (آتش نشانی) جهت همکاران شرکت
۱۰۰	۱	۱	نظارت بر برنامه های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی
-	-	-	انجام بازدیدهای دوره ای کنترل و ارزیابی اجرای الزامات بهداشت محیط، بهداشت آب و بهداشت عمومی در بخشهای ستادی، شهرستانی و کارگاهی

۱-۱۹- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آن:

نتیجه رأی				تعداد	شرح	
ابطال دادخواست	در مرحله رسیدگی	علیه شرکت	به نفع شرکت			
۰	۹	۲	۱۰	۲۱	سال ۱۴۰۱	دعوی مطروحه علیه شرکت
۰	۲۷	۱	۶	۳۴	سال ۱۴۰۲	
۰	۳	۰	۱	۴	سال ۱۴۰۱	دعوی مطروحه توسط شرکت
۰	۵	۰	۱	۶	سال ۱۴۰۲	

۲-۱۹- تعداد پرونده های دیوان عدالت و کمیسیون:

تعداد آرای قطعی صادر شده از دیوان عدالت اداری										تعداد آرای صادر شده کمیسیون								تعداد شکایات ثبت شده در دبیرخانه کمیسیون				شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
جمع		آرای غیر کمیسیونی		ناشی از آرای کمیسیون						جمع		سایر		فرم پنج		فرم یک		فرم یک	فرم پنج	سایر	جمع	
علیه	له	علیه	له	سایر		فرم پنج		فرم یک		علیه	له	علیه	له	علیه	له	علیه	له					
				علیه	له	علیه	له	علیه	له													
۲۵	۱۲۱	۹	۴۷	۱۶	۷۴	*	*	*	*	۸۲	۱۸۳	۸۲	۱۸۳	*	*	*	*	۳۶۰	۳۶۰	*	*	از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۲
۴	۳۷	۲	۱۳	۲	۲۴	*	*	*	*	۱۶	۴۳	۱۶	۴۳	*	*	*	*	۶۶	۶۶	*	*	سال ۱۴۰۲

۳-۱۹- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۲

نام شرکت	پرونده		جاری	مختومه	آرای صادره		هزینه دادرسی پرداخت شده (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به علیه شرکت (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به له شرکت (میلیون ریال)
	کیفری	حقوقی			له	علیه			
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری	۱۶۷	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۴۶۰	۳۸	۹۳۰	۱۳۱۷	۴۲۴۶۶

۴-۱۹- اخذ سند مالکیت :

اراضی و املاک (اعم از جاری و طرح، به جز بستر آبراهه ها و سایر پیکره های آبی) به هکتار			بستر آبراهه ها (اعم از رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها)			بستر سایر پیکره های آبی (اعم از مرداب ها و برکه های طبیعی)		
کل مساحت (هکتار)	اخذ سند تک برگی (هکتار)			طول آبراهه ها (کیلومتر)	مساحت تخمینی بستر آبراهه ها (هکتار)	اخذ سند تک برگی (هکتار)		
	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۱	۱۴۰۲			کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۱	۱۴۰۲
۲۸۰۰	۹.۱۴	۰	۰.۵۴	۱۲۵۲۷	۵۰۸۱۱	۹۲۱.۵	۱۰۰.۲	۰
						۴۴۲۶/۰۷	۳۰۵	۳۰۵

مشکلات: در اکثر مناطق بستر رودخانه ها با اراضی منابع ملی تداخل دارد و اداره ثبت اسناد و املاک از اصلاح سند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خودداری می نماید در این راستا مکاتبات متعددی با آن اداره صورت گرفته و به موضوع تفاهم سه جانبه سال ۱۳۹۷ فی مابین وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین تفاهم نامه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اصلاح اسناد ملی اشاره گردیده همچنین جلسه کارگروه مشترک استانی تشکیل و طبق بند ۱ آن مقرر گردید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به کسر اراضی از سند اداره کل منابع طبیعی اقدام و سند جدیدی به نام وزارت نیرو صادر گردد علی رغم پیگیری ها و مکاتبات متعدد تاکنون سندی برای این شرکت صادر نگردیده است.

نام آبراهه	طول آبراهه ها (کیلومتر)	مساحت تخمینی بستر آبراهه ها (هکتار)
رودخانه ها	۳۲۰۰	۱۸۱۶۷
مسیل ها	۹۳۲۷	۳۲۶۴۴

۲۰- چالشها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی ۱۴۰۲

مهمترین چالشها در طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مورد گزارش:

— عدم همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک استان برای اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ فی مابین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پیشنهادهای هیئت مدیره به مجمع محترم برای رفع مشکلات و تاخیرهای پروژه های عمرانی:

— ورود دستگاه های بالا دستی برای هماهنگی سایر ارگان های دولتی برای اخذ اسناد مالکیت اراضی و املاک شرکت