



شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری
گزارش هیئت مدیره به مجمع محترم عمومی صاحبان سهام
موضوع عملکرد طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اسامی اعضاء هیئت مدیره	سمت	عضو اصلی / علی البدل	محل امضاء
مسلم صادقی	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	اصلی	
سیده عصمت مرتضوی	عضو هیئت مدیره -موظف	اصلی	
فردوس کریمی	عضو هیئت مدیره -غیرموظف	اصلی	

۸- طرحها و پروژه های تملک دارائی سرمایه ای، اعتبارات مصوب، عملکرد و منابع تأمین اعتبار.....	۸
۱-۱- طرحها و پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای.....	۸
۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده، و استانی برای سال مالی.....	۱۰
۱-۳- منابع تأمین اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه در سال مالی مورد گزارش.....	۱۴
۱-۴- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تأمین اعتبار در سال مالی.....	۱۶
۱-۵- طرحهایی که اجرای آنها از برنامه زمانبندی عقب تر است.....	۱۶
۱-۶- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند.....	۱۷
۱-۷- طرحهایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است.....	۱۷
۱-۸- طرحهایی / پروژههایی که اجرای آنها متوقف شده است.....	۱۸
۱-۹- گزارش وضعیت دارائیها و اموال مازاد و بلا استفاده که در جریان عملیات فعالیتهای اصلی نقشی ندارد.....	۱۹
۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل.....	۱۹
۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل.....	۲۰
۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد.....	۲۱
۵- معاملات شرکت.....	۲۲
۵-۱- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی.....	۲۲
۵-۲- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود.....	۲۲
۵-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام.....	۲۳
۵-۴- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات.....	۲۴

- ۵-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت (صرفاً قراردادهای مشاوره ای)..... ۲۴
- ۶- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها ۲۵
- ۷- عملکرد پروژههای مرتبط با طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استانها..... ۲۶
- ۷-۱- جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش..... ۲۶
- ۷-۲- جدول عملکرد تشکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش ۲۷
- ۷-۳- جدول عملکرد کنتورهای هوشمند آب و برق در سال مورد گزارش..... ۲۷
- ۷-۴- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی در دست مطالعه و اجرای شرکت در سال مورد گزارش..... ۲۸
- ۷-۵- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی به بهره برداری رسیده در سال مورد گزارش..... ۲۹
- ۷-۶- جدول عملکرد برنامه های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و مدیریت توامان آب و برق ۳۰
- ۷-۷- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء در کشور ۳۱
- ۷-۷-۱- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک استان در سال مورد گزارش..... ۳۲
- ۷-۷-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه های آبریز در سال مورد گزارش..... ۳۳
- ۸- وضعیت نیروگاه برقابی..... ۳۴
- ۹- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب..... ۳۵
- ۱۰- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل..... ۳۷
- ۱۱- عملکرد برنامه طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری..... ۳۸
- ۱۲- مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور..... ۳۹
- ۱۳- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال..... ۳۹

- ۱۴- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز) ۴۰
- ۱۵- عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل ۴۱
- ۱۶- عملکرد طرح های تملک دارایی سرمایه ای شرکت های آب منطقه ای در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل (اطلاعات شناسنامه ای) ۴۴
- ۱۷- فن آوری اطلاعات و امنیت سایبری زیرساخت ها ۴۶
- ۱-۱۷- عملکرد اعتبارات بند الف تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۳ - امن سازی زیرساخت ها ۴۶
- ۲-۱۷- عملکرد اعتبارات در حوزه پدافند سایبری ۴۷
- ۳-۱۷- نتایج اقدامات امن سازی مطابق با ابلاغیه ۱۴ بندی مقام عالی وزارت ۴۸
- ۱۸- طرح تحقیقات کاربردی و مطالعات راهبردی حوضه های آبریز ۵۲
- ۱۹- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب "دانا ب" ۵۲
- ۲۰- برنامه عملیاتی دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی، پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی ۵۳
- ۲۱- وضعیت بازسازی تأسیسات آب ۵۴
- ۲۱-الف- عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی ۵۵
- ۲۱-ب- گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تأسیسات در دست بهره برداری ۵۵
- ۲۱-ج- عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک) ۵۵
- ۲۲- گزارش ادواری عملکرد شرکت ۵۶
- ۲۳- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان ۶۴
- ۲۴- گزارش هیات مدیره در خصوص دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE ۶۵
- ۲۵- گزارش هزینه کرد بند (۱) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای ۶۶

- ۲۶- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آن..... ۶۶
- ۲۶-۱- اطلاعات مربوطه به پرونده‌های کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی..... ۶۷
- ۲۶-۲- اخذ سند مالکیت..... ۶۷
- ۲۶-۳- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۳..... ۶۸
- ۲۷- چالشها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در سال مالی..... ۶۹

۱- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی سرمایه ای، اعتبارات مصوب، عملکرد و منابع تأمین اعتبار

۱-۱- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای

(مبالغ به میلیون ریال)

عنوان	طرح‌های اجرایی انتفاعی	طرح‌های اجرایی غیر انتفاعی	جمع کل
تعداد طرح	۷	۳	۱۰
تعداد پروژه	۷	۲۰	۲۷
اعتبار مصوب	۸,۱۸۲,۰۲۲	۲۲۷,۲۱۲	۸,۴۰۹,۲۳۴
تخصیص اعتبار	۷,۷۷۱,۵۲۴	۱۶۹,۶۴۸	۷,۹۴۱,۱۷۲
کنترل تخصیص اعتبار	۷,۷۷۱,۵۲۴	۱۶۹,۶۴۸	۷,۹۴۱,۱۷۲
تعداد پروژه‌های اجرایی در سال مالی ۱۴۰۳ (طرح‌ها و پروژه‌ها)			
ردیف	شماره طبقه بندی طرح	تعداد	
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۱	
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	۱	
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	۱	
۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	۱	
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	۱	
۶	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	۱	
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	۱	
۸	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	۲	
۹	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۰	۱۷	
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۲۰۰	۱	

۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی، ملی استانی شده و استانی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(به تفکیک انتفاعی و غیر انتفاعی)
(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح		سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش				پیشرفت فیزیکی			
			ملی یا استانی	انتفاعی یا غیرانتفاعی			اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد	برگشتی به خزانه	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	سال مورد گزارش	درصد تجمعی
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن - بروجن	ملی	انتفاعی	۱۳۹۱	۱۴۰۴	۳,۹۳۹,۰۵۸	۳,۹۳۹,۰۵۸	۳,۹۳۹,۰۵۸	۳,۹۳۹,۰۵۸	۰	۲۹,۲۳۴,۸۲۴	۰.۱۱۶	۹۲.۵
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	ملی	انتفاعی	۱۳۸۳	۱۴۰۴	۱,۷۵۱,۹۳۵	۱,۷۵۱,۹۳۵	۱,۷۵۱,۹۳۵	۱,۷۵۱,۹۳۵	۰	۹,۱۱۲,۷۶۶	۰.۹۷	۹۰.۸
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستانهای فارس، جوققان و باباحیدر و روستاهای مسیر	ملی	انتفاعی	۱۳۹۱	۱۴۰۷	۲,۰۸۰,۵۳۱	۲,۰۸۰,۵۳۱	۲,۰۸۰,۵۳۱	۲,۰۸۰,۵۳۱	۰	۵,۵۳۶,۵۳۶	۰.۰۹	۵۷.۳۸
۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک	ملی	انتفاعی	۱۳۸۶	۱۴۰۴	۹	۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۲۴	۰	۲۵
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	ملی	انتفاعی	۱۳۸۸	۱۴۰۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح		سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش					پیشرفت فیزیکی		
			ملی یا استانی	انتفاعی یا غیرانتفاعی			اعتبار مصوب	تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد		برگشتی به خزانه	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	سال مورد گزارش	درصد تجمعی
۶	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی بابا حیدر	ملی	انتفاعی	۱۳۸۵	۱۴۰۴	۹	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۱	۰	۸
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ	ملی	انتفاعی	۱۳۸۸	۱۴۰۷	۴۱۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۴۰	۰	۳
۸	۱۳۰۷۰۰۳۲۰۰	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	استانی	غیرانتفاعی	۱۳۷۷	۱۴۰۴	۴۶,۰۷۰	۲۱,۸۸۶	۲۱,۸۸۶	۲۱,۸۸۶	۰	۷۸۱,۸۳۱	۵۸/۰۶	۵۰/۳
۹	۱۳۰۷۰۰۵	اجرای ساماندهی رود خانه ها	استانی	غیرانتفاعی	۱۳۷۹	۱۴۰۴	۱۶۴,۴۴۲	۱۳۱,۰۶۲	۱۳۱,۰۶۲	۲۹۵۷۶	۱۰۱,۴۸۶	-	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۲۰۰	طرح اجرای حفاظت و احیاء آبهای زیرزمینی	استانی	غیرانتفاعی	۱۳۹۰	۱۴۰۴	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	-	۱۰۰	مستمر
۱۱	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۴	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت	متمرکز	غیرانتفاعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱۷,۴۸۴	۱۴۱,۵۳۹	۳۳۲۵	۰	مستمر

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح		سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش					پیشرفت فیزیکی			
			ملی یا استانی	انتفاعی یا غیرانتفاعی			اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد		برگشتی به خزانه	جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	سال مورد گزارش	درصد تجمعی
										قطعی	غیر قطعی				
۱۲	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت	متمرکز	غیرانتفاعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۵،۵۱۳	۱۵،۵۱۳	۱۵،۵۱۳	۱۵،۵۱۳	۰	۰	-	مستمر	مستمر
۱۳	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۳	مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره‌برداری	متمرکز	غیرانتفاعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۲،۵۶۰	۱۲،۵۶۰	۱۲،۵۶۰	۱۲،۵۶۰	۰	۰	-	مستمر	مستمر
۱۴	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها در حوضه آبریز کشور	متمرکز	غیرانتفاعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۴۶،۰۰۰	۴۶،۰۰۰	۴۶،۰۰۰	۴۶،۰۰۰	۰	۶،۱۹۳	-	مستمر	مستمر
۱۵	۱۳۰۷۰۰۳۱۲۲	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در حوضه های آبریز کشور	متمرکز	غیرانتفاعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	مستمر	مستمر

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	نوع طرح		سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	سال مورد گزارش				جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	پیشرفت فیزیکی			
			ملی یا استانی	انتفاعی یا غیرانتفاعی			اعتبار مصوب	تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد قطعی غیر قطعی	برگشتی به خزانه		سال مورد گزارش	درصد تجمعی		
۱۶	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۵	مطالعه حریم سواحل دریا، دریاچه و تالاب های کشور	متمرکز	غیرانتفاعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۷۱۶	۱۳۴	۰	-	مستمر	مستمر
۱۷	۱۳۰۷۰۰۶۰۰۳	تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری و ارتقا ایمنی و پایداری سدها	متمرکز	غیرانتفاعی	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۰	۰	-	مستمر	مستمر
جمع کل															
							۸,۵۱۷,۶۴۱	۸,۰۴۹,۵۷۹	۸,۰۴۹,۵۷۹	۷,۹۲۱,۷۴۱	۱۲۷,۸۳۸				

۱-۳- منابع تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)

نام منبع	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی			طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی ویژه مصوب قانون			طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی			جمع کل (سال جاری)
	اعتبار پیش بینی شده سال های ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	اعتبار پیش بینی شده سالهای بعد	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	اعتبار پیش بینی شده سالهای بعد	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۳	اعتبار پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	اعتبار پیش بینی شده سالهای بعد	
درآمد عمومی	.	.	.	.	۹,۸۹۵,۰۴۰	۸,۱۸۲,۰۲۲	.	.	.	۸,۱۸۲,۰۲۲
سایر ردیف های عمومی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد تسویه خزانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سفر رهبری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
توازن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۳۵۶
۵۰-۵۳۰۰۰۰ردیف	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ردیف متفرقه خشکسالی ماده ۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
منابع داخلی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳٪ درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ارتقاء شاخص ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
متفرقه ۱۰۴۰۰۰۲ (دیون)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر منابع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۳,۸۵۶
اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	۹,۸۹۵,۰۴۰	۸,۱۸۲,۰۲۲	.	.	.	۸,۴۰۹,۲۳۴

۱-۴- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تأمین اعتبار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصل های سرمایه گذاری					تعداد پروژه	منابع تامین اعتبار				اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد		
			فصل اول و مستحقات	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل سوم	فصل ششم زمین	فصل هفتم سایر داراییهای تولید		ابلاغی	درآمد عمومی	اوراق تسویه	سایر منابع			
												صندوق توسعه ملی		منابع داخلی	اوراق مشارکت
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن - بروجن	۳۶۲۱,۳۹۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۰	۱	-	✓	-	-	-	۳,۹۳۹,۰۵۸	۱,۸۵۰,۰۰۰
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	۱,۱۵۵,۸۵۴	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۷	۱	-	✓	-	-	-	۲,۰۸۰,۵۳۱	۶۸۰,۰۰۰
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستانهای فارس، جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	۱,۶۵۹,۰۹۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۵	۱	-	✓	-	-	-	۱,۷۵۱,۹۳۵	۷,۲۵۰,۰۰۰
۴	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک	۹	۰	۰	۰	۰	۱	-	✓	-	-	-	۰	۹۲۳,۰۲۶
۵	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آقبلاغ	۹	۰	۰	۰	۰	۱	-	✓	-	-	-	۰	۱,۲۰۳,۰۲۰
۶	۱۳۰۷۰۰۳۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی بابا حیدر	۹	۰	۰	۰	۰	۱	-	✓	-	-	-	۰	۹۰۳,۷۶۲
۷	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ	۴۱۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	-	✓	-	-	-	۰	۹۱۳,۶۸۰
۸	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۰۰	ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب	۳۶,۰۷۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲	-	✓	-	-	-	۲۱,۸۸۶	۵۱۷,۰۰۰
۹	۱۳۰۷۰۰۵۰۲۰۰	اجرای ساماندهی رود خانه ها	۱۶۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۷	-	✓	-	-	-	۱۳۱,۰۶۲	۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۰۷۰۰۶۰۲۰۰	طرح اجرای حفاظت و احیاء آبهای زیرزمینی	۱۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	-	✓	-	-	-	۱۶,۷۰۰	۸۰,۰۰۰

۱-۵- طرح هایی که اجرای آنها از برنامه زمانبندی عقب تر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه (%)	پیشرفت فیزیکی واقعی (%)	میزان عقب بودن از برنامه	علت تأخیرات
۱	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن - بروجن	زاینده رود	۳.۵۵	۹۲/۵۰		کمبود اعتبار مورد نیاز
۲	ساختمان سد بابا حیدر	کارون	۳.۵	۹۰/۸		کمبود اعتبار مورد نیاز
۳	انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستانهای فارسان و جوتقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	کارون	۱۴.۴۵	۵۷/۳۸		کمبود اعتبار مورد نیاز - معارضین محلی - عدم صدور مجوزات
۴	ساختمان سد آق‌بلاغ	کارون	۰.۰۱	۳		کمبود اعتبار مورد نیاز - ضرورت بروزرسانی مجوزات ماده ۲۳
۵	سد و شبکه آبیاری گهرو	کارون	۱.۶	۶۰/۱۲		کمبود اعتبار مورد نیاز
۶	مطالعه و اجرای پمپاژ ناغان	کارون	۱.۶	۵۶		کمبود اعتبار مورد نیاز - معارضین محلی

۱-۶- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند.

ردیف	شماره طرح	نام طرح	حوضه آبریز	اهداف طرح	مطالعات طرح انجام یافته و دارای مصوبه است	طرح دارای مجوز ماده ۲۳ است	طرح اجرایی است
-	-	-	-	-	-	-	-

۱-۷- طرحهایی که اجرای آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به بهره برداری رسیده است.

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح
-	-	-	-	-

۱-۸- طرح‌هایی/پروژه‌هایی که اجرای آنها متوقف شده است.

ردیف	شماره طرح	نام طرح/پروژه	حوضه آبریز	اهداف طرح	پیشرفت فیزیکی(%)	دلیل توقف
۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۷۰	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک	کارون	تامین آب کشاورزی	۵	عدم تخصیص اعتبار
۲	۱۳۰۷۰۰۲۱۲۷	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آق‌بلاغ	کارون	تامین آب کشاورزی	۰	عدم تخصیص اعتبار
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۳۲	ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی بابا حیدر	کارون	تامین آب کشاورزی	۰	عدم تخصیص اعتبار
۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	ساختمان سد آق‌بلاغ	کارون	تامین آب کشاورزی	۳	عدم تخصیص اعتبار

۹-۱- گزارش وضعیت دارائیه‌ها و اموال مازاد و بلا استفاده که در جریان عملیات فعالیت های اصلی نقشی ندارد.

(مبالغ به میلیون ریال)

وضعیت فیزیکی اموال					
نام طرح	زمین	ساختمان	مصالح و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه و ماشین آلات
-	--	-	-	-	-

۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل

تعداد بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی		تعداد بندهای محدودیت مندرج در گزارش	
سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش
۰	۱۳	۰	۱۳

۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل

(مبالغ به نفر)

افزایش (کاهش)	انتهای سال ۱۴۰۳					ابتدای سال ۱۴۰۳					عنوان
	جمع	کارشناس و بالاتر	کاردان	دیپلم	کمتر از دیپلم	جمع	کارشناس و بالاتر	کاردانی	دیپلم	کمتر از دیپلم	
۰	۱۲	۱۲	-	-	-	۱۲	۱۲	-	-	-	کارکنان خرید خدمت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارگران قرار دادی
-	۱۲	۱۲	-	-	-	۱۲	۱۲	-	-	-	جمع

۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشد (خارج از شمول)

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	طبقه بندی فصول هزینه					جمع مبلغ
		فصل اول	فصل دوم	فصل سوم	فصل ششم	فصل هفتم	
۱	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	-	-	-	-	۱۵۷	۱۵۷
۲	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	-	-	-	-	۵۴۳	۵۴۳
۳	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	-	-	-	-	۳۰۰	۳۰۰
۴	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	-	-	-	-	۹۵۲	۹۵۲
جمع							۱،۹۵۲
						۱،۹۵۲	۱،۹۵۲

۵- معاملات شرکت

پیمانکاران: مشخصات معاملات شرکت به شیوه فراخوان عمومی، مناقصه محدود و ترک تشریفات

۵-۱- مشخصات معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	۵۳۱،۲۰۸۰	۱	۷۳،۰۸۳	۱۳.۷
۲	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۳،۹۳۹،۰۵۸	۱	۲۱۱،۰۷۵	۵.۳
۳	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	۴۷۱،۴۱۰	۲	۷۸،۴۴۰	۱۶.۶۳

۵-۲- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه محدود

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۰

۵-۳- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق استعلام

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۷۳۰۷۰۲۰۶۵	۳,۹۳۹,۰۵۸	۱	۱۳,۵۰۰	۰.۳۴
۲	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	۴۶,۰۰۰	۶	۳۹,۷۸۰	۸۶.۴۷
۳	۱۳۰۷۰۰۵۲۰۰	۲۲۷,۲۱۲	۱۵	۸۹,۱۳۱	۳۹.۲۲
۴	۱۳۰۷۰۰۳۰۲۸	۴۱۰,۴۷۱	۳	۵۱,۴۸۳	۱۲.۵۴
۵	۱۳۰۷۰۰۶۱۱۵	۱۵,۵۱۳	۱	۱۸,۵۰۰	۱۱۹.۲۵
جمع کل		۴,۶۳۸,۲۵۴	۲۶	۲۱۲,۳۹۴	-

۴-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار	دلایل ضرورت ترک تشریفات
-	-	-	-	-	-	-

۵-۵- جدول وضعیت معاملات شرکت (صرفاً قراردادهای مشاوره‌ای)

مشخصات معاملات انتخاب مشاور شرکت در جدول زیر ارائه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	۲,۰۸۰,۵۳۱	۱	۲۱,۶۰۶	۱۰.۳۸
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	۱,۷۵۱,۹۳۵	۹	۱۱۴,۶۹۳	۶.۵۵
۳	۲۰۰چ۱۳۰۷۰۰۳	۴۶,۰۷۰	۵	۶۸,۱۶۳	۱۴۷.۹
۴	۱۳۰۷۰۳۱۲۲	*	۱	۶,۸۰۰	۰
۵	۲۰۰چ۱۳۰۷۰۰۵	۴۳,۶۹۲	۱	۱۷,۵۱۵	۴۰.۰۸
۷	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	۳,۹۳۹,۰۵۷	۱	۷۰۰	۱۷.۷

*از محل ردیف اعتبارات مصوب متمرکز

۶- ارزیابی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای

ارزیابی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در دست اجراء و اولویت بندی آنها

اولویت	شماره طرح	عنوان طرح	حوضه آبریز	پیشرفت فیزیکی برنامه ای	پیشرفت فیزیکی واقعی	میزان انحراف
۱	۱۳۰۷۰۰۲۰۶۵	آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن - بروجن	زاینده رود	۳.۵۵	۹۲/۵۰	-۳.۴۴
۲	۱۳۰۷۰۰۳۰۳۲	ساختمان سد باباحیدر	کارون	۳.۵	۹۰/۸	-۲.۵۳
۳	۱۳۰۷۰۰۲۱۰۵	انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستانهای فارس، جوندقان و باباحیدر و روستاهای مسیر	کارون	۱۴.۴۵	۵۷/۳۸	-۱۴.۳۶
۴	۱۳۰۷۰۳۰۲۸	ساختمان سد آقبلاغ	کارون	۰.۰۱	۳	-۰.۰۱
۵	۲۰۰۳۷۰۰۳ چ ۲۰۰	ایجاد طرح های	کارون	۱.۶	۵۶	-۵۴.۴
۶		کوچک تامین و ذنتقال اب	کارون		۶۰/۱۲	-۵۸.۵۲

۷- عملکرد پروژه‌های مرتبط با طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان‌ها
۷-۱- جدول عملکرد تشکیل گروه های گشت و بازرسی در سال مورد گزارش

ردیف	نام مشاور	تعداد گروه	تجهیزات بر اساس شرح خدمات		شروع قرارداد	خاتمه قرارداد	حوزه عمل		مبلغ قرارداد (میلیون ریال)
			کامل	نقص			آب زیرزمینی	آب سطحی	
۱	رهاب سازه تدبیر	۴۷	√		۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	√	√	۲۰۷.۴۸۹.۵۸۲.۲۸۱

تعداد کل گروه‌ها	تعداد کارشناس صحرایی (بازدید کننده)	کل بازدیدهای ثبت شده در سامگشت	تعداد چاه مجاز بازدید شده	تعداد چاه غیرمجاز شناسایی شده	تعداد سایر منابع (قنات، آبهای سطحی و...) بازدید شده	سهم چاه های بازدید شده از برنامه اقدام استان
۴۷	۱۱	۴۶۹۴	۴۶۹۴	۲۹	۱۵۲۶	-

۷-۲- جدول عملکرد تشکل آب بران آب زیرزمینی در سال مورد گزارش

ایجاد تشکل	در دست مطالعه					تعداد منبع آبی						نام دشت	نام و کد محدوده مطالعاتی	ردیف
	نام تشکل	وسعت دشت	پیشرفت ریالی	پیشرفت فیزیکی	نام مشاور	کانال	سد	رودخانه	قنات	چشمه	چاه			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۷-۳- جدول عملکرد پروژه کنتورهای هوشمند حجمی در سال مورد گزارش

اقدامات نگهداری و پشتیبانی از کل کنتورهای منصوبه	تعداد کنتور سالم قرائت شده بعد از نصب	تعداد کنتورهای نصب نشده به دلیل		تعداد کنتور منصوبه (دستگاه)	تعداد قرارداد منعقد شده فروش کنتور (عدد)	تعداد چاههای کشاورزی (حلقه)	
		عدم ارائه کنتور توسط کنتورساز	عدم همکاری بهره‌بردار			برقی	دیزلی
-	-	-	-	-	-	-	-

لازم به ذکر است عملکرد کل طرح خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق طی برنامه های چهارم و پنجم به شرح ذیل بوده است:

ردیف	برنامه کاری	حجم کار (دستگاه)	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد اجرا شده
-	-	-	-	-	-	-

۴-۷- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی در دست مطالعه و اجرای شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در سال مورد گزارش

نام محدود مطالعاتی	وضعیت محدوده مطالعاتی			نام پروژه	مرحله انجام پروژه		محل اجرا		مختصات جغرافیایی		نوع ابنیه				سال شروع	پیشرفت فیزیکی تا پایان سال قبل (درصد)	اعتبار هزینه شده تا پایان سال قبل (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی (درصد)	سال خاتمه پیش شده	میزان تغذیه سالیانه (پیش بینی شده)	اعتبار کل (میلیون ریال)
	آزاد	ممنوعه	ممنوعه بحرانی		مطالعاتی	اجرایی	شهر	روستا	طول	عرض	حوضچه ای	چاههای تغذیه ای	تاخیری - تغذیه ای	پخش سیلاب							
خانمیرزا			✓	تغذیه مصنوعی برجویی	✓		-	برجویی	۵۰۲۷۰۵	۳۴۹۳۳۲۵	✓	-	-	-	۱۳۸۶	۱۰۰٪	۳۶۵۱	۱۰۰٪	خاتمه یافته	۱/۲	۳۶۵۱
بروجن فرادنبه			✓	تغذیه مصنوعی فرادنبه - سفید دشت	✓		-	سفید دشت	۵۲۱۵۲۰	۳۵۴۴۳۸۶	✓	-	-	-	۱۳۸۶	۱۰۰٪	۲۳۸۳ ۲	۱۰۰٪	خاتمه یافته	۱/۹	۲۳۸۳۲
شهرکرد			✓	تغذیه مصنوعی شورابچه	✓		-	شورابچه	۴۹۷۰۰۷	۳۵۶۷۱۸۱	✓	-	-	-	۱۴۰۰	۱۰۰٪	۵۰۰۰	۱۰۰٪	خاتمه یافته	۱	۵۰۰۰
شهرکرد			✓	تغذیه مصنوعی هفشجان	✓		۱	هفشجان	۴۷۶۸۱۳	۳۵۶۵۲۳۴	✓	-	-	-	۱۴۰۱	۱۵٪	۵۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۶	۳	۲۷۰۰۰

۷-۵- جدول عملکرد پروژه های تغذیه مصنوعی به بهره برداری رسیده در سال مورد گزارش

میزان تغذیه سالانه (MCM)	عمر مفید پروژه (سال)	پیشرفت در سال			اعتبار هزینه شده در سال جاری (میلیون ریال)	اعتبار کل هزینه شده میلیون (ریال)	محل تامین اعتبار			سال شروع بهره برداری	سال شروع اجرا	سال شروع مطالعه	نام پیمانکار	نام مشاور	وضعیت محدوده			نوع ابنیه				مختصات جغرافیایی		محل اجرا		نام پروژه	نام محدوده مطالعاتی
		فیزیکی (درصد)	ریالی	میلیون ریال			جبرانی	استانی	ملی						بحرانی	ممنوعه	آزاد	پخش سیلاب	تاخیری - تغذیه ای	چاههای تغذیه ای	حوضچه ای	عرض	طول	روستا	شهر		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

۷-۶- جدول عملکرد برنامه‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و مدیریت توأمان آب و برق

پروژه	خلاصه اقدامات انجام شده	ملاحظات	سال گزارش		
		واحد	هدف	عملکرد	پیشرفت
برنامه‌های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی	اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز کشاورزی	کل چاه‌های مشمول تعدیل	۱۳۴۴	۴۴۲	۳۲٪
	نصب کنتور و ابزار سنجش میزان برداشت از چاه‌های مجاز کشاورزی	دستگاه / چاه	۱۲۰۲	۴۰۴	۳۳٪
	پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حلقه	۱۳	۸۳	۶۳۸٪
	حجم صرف‌جویی شده ناشی از انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز	میلیون مترمکعب بدون لحاظ شدن حجم اصلاح و تعدیل	۴	۳۰۵	۷۶۲۵٪
مدیریت توأمان آب و برق	پیاده‌سازی فرایند مدیریت توأمان آب و برق برای مدیریت چاه‌های کشاورزی	هزار حلقه چاه کشاورزی	۲۹۴۴	۲۹۰۶	۹۸۷٪

۷-۷- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء در کشور

۷-۷-۱- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک استان در سال مورد گزارش

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه‌جویی
سازگاری با کم‌آبی	۰	۲.۳۱۲	۴.۶۸	۶.۹۹۲
احیاء و تعادل‌بخشی	۱	۳	-	۴
اقدامات	۱	۲.۰۵	۳۵.۸۳	۳۳.۸۸
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۰	%۷۶۶	۶.۹۹۲
	احیاء و تعادل‌بخشی	%۱۰۰	-	۴

۷-۷-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه‌های آبریز در سال مورد گزارش

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه‌جویی
سازگاری با کم‌آبی	۰	۰.۲۳۱	۰.۴۶۸	۰.۶۹۹
احیاء و تعادل بخشی	۰.۱	۰.۳	-	۰.۴
اقدامات	۰.۲۵	۰.۲۰۵	-	۰.۴۵۵
سهم تحقق اهداف	سازگاری با کم‌آبی	۸۸.۷۴٪	-	۰.۶۹۹
	احیاء و تعادل بخشی	۶۸.۳۳٪	-	۰.۴

۸-۷-۲- مقایسه هدف برنامه سازگاری و طرح احیاء به تفکیک حوضه‌های آبریز کارون در سال مورد گزارش

شاخص	حجم پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز	حجم جلوگیری از اضافه برداشت	حجم اصلاح و تعدیل	مجموع حجم صرفه‌جویی
سازگاری با کم‌آبی	۰	۲۰۸۰	۴۲۱۲	۶۲۹۲
احیاء و تعادل بخشی	۰.۹	۲.۷	-	۳.۶
اقدامات	۰.۷۵	۱۸۴۵	۳۵۸۳	۳۸۰۴۲۵
سهم تحقق	سازگاری با کم‌آبی	۰	%۸۸.۷۰	%۸۵.۰
اهداف	احیاء و تعادل بخشی	%۸۳.۳۳	%۶۸.۳۳	-
				۳.۵۹

۸- وضعیت نیروگاه برقابی *

وضعیت مطالعه نیروگاه های برق آبی استان

دستگاه اجرایی	نام نیروگاه	فاز مطالعاتی	تعداد واحد	ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	تولید انرژی سالانه (گیگاوات ساعت)	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-

وضعیت نیروگاه های برق آبی در حال ساخت استان

دستگاه اجرایی	نام نیروگاه	تعداد واحد	ظرفیت نیروگاه (مگاوات)	تولید انرژی سالانه (گیگاوات ساعت)	سال ورود به مدار	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-

*این شرکت فاقد هرگونه نیروگاه برقابی است.

۹- وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب

۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح	
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه		
-	-	-	-	-	-	۱	۱	تعداد	تغذیه مصنوعی
-	-	-	-	-	-	۱.۵	۱.۵	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۳	۳***	۳	۳	۳	۳	۴	۴	تعداد	تعادل بخشی
۳.۰۵	۴	۲	۲.۲	۱.۸	۱.۳	۳.۴	۲	ظرفیت (میلیون مترمکعب)	
۹۷	۹۷	۹۹	۹۹	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	تعداد سطحی	ایستگاه های سنجش
۳۶۷	۳۶۷	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	تعداد زیرزمینی	
-	-	-	-	-	-	-	-	کیلومتر	مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب ها و دریاچه
۲۴۹	۲۳۰	۱۲۹	۱۲۲	۱۳۸	۱۲۱	۱۲۱	۱۰۰	کیلومتر	مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها
۲.۱	۰.۷	۵۱	۳	۱۰۷	۲.۷۵	۱۴.۱	۱۲	کیلومتر	عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ها
۱۳	۳	۵۱	۳	۱۰۷	۲.۷۵	۱۴.۱	۱۲	کیلومتر	عملیات اجرایی لایروبی رودخانه ها
-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه	کمکهای فنی و اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	بهبود (هکتار)	

*** جز برنامه ابلاغی طرح تعادل بخشی بوده است. به دلیل عدم تخصیص اعتبارات از منابع طرح هزینه کرد از جاری صورت پذیرفت

۹- ادامه - وضعیت حوزه بهره برداری، حفاظت و مطالعات منابع آب

شرح		۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
مطالعه/نظارت تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	تعداد/ نقطه محل	-	-	-	-	-	-	-	-
پیمان تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	تعداد/ نقطه محل	۳	*۵	۲	۴	۴	۸	۰	۰
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (شبکه آبیاری و زهکشی)	پروژه	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (سد)	پروژه	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۲	۲

* طرح تأمین آب کشاورزی اضطراری نیز اعمال شده است.

۱۰- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه و سواحل

عنوان برنامه	هدف (km)	عملکرد (km)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره وری (نسبت عملکرد به هدف)
عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه‌ها (مرزی و غیر مرزی)	ملی (غیر مرزی)	۰.۷	۳۹,۸۰۸	۳
	ملی (مرزی)	-		-
	استانی (غیرمرزی)	-		۲
عملیات اجرایی لایروبی رودخانه‌ها	ملی	۳		۴.۲۵
	استانی	-		-
مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها	ملی	۲۳۰	۲۳,۳۱۴	۱۰۰۸
	استانی	-		-
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه‌ها	ملی	۲۴		۱
	استانی	-		-
مطالعات تعیین حد بستر و حریم دریاچه و تالاب‌ها	ملی	-		-
	استانی	-		-
اجرای حد بستر و حریم رودخانه‌ها (نشانه گذاری)	ملی	۲۴	۷۲۰	۰.۵۸
	استانی	-		-
اجرای حد بستر و حریم دریاچه و تالاب‌ها (نشانه گذاری)	ملی	-		-
	استانی	-		-

۱۱- عملکرد برنامه طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری

عنوان برنامه	هدف (پروژه/نقطه محل)	عملکرد (پروژه/نقطه محل)	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)	نسبت بهره وری (نسبت عملکرد به هدف)
مطالعه/نظارت تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	ملی	-	-	-
پیمان تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری	ملی	۰	*۱۶۰۰۰	%۱۰۰
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (شبکه آبیاری و زهکشی)	ملی	۳	۵۱۷۶	%۱۰۰
طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری (سد)	ملی	۲	۷۷۶۴	%۱۰۰

* پرداخت دیون در قراردادهای جاری

۱۲- مطالعه حریم سواحل دریا ، دریاچه و تالاب های کشور

اطلاعات شناسنامه ای و عملکرد طرح											
ردیف	نام طرح	کد طرح	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار کل سال	پرداختی تا کنون	اعتبار مصوب سال جاری	تخصیص اعتبار دریافتی	پیشرفت فیزیکی طرح(درصد)		
									تا پایان سال قبل متوسط	در سال جاری	
										برنامه ای	واقعی (تجمعی)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۳- جدول برنامه واگذاری تصدی های قابل برون سپاری سال ۱۴۰۳

ردیف	عنوان وظیفه	عنوان عرصه	روش واگذاری	پیش بینی کاهش هزینه (ریال)	پیش بینی کاهش پست سازمانی	محل فعالیت واگذار شده	اعتبارات مورد نیاز (میلیون ریال)	توضیحات تکمیلی (نقطه نظرات)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۴- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز)

اطلاعات شناسنامه ای و عملکرد طرح												
ردیف	نام طرح	کد طرح	حوضه آبریز	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار کل سال ۱۴۰۳	پرداختی تا کنون	اعتبار مصوب سال جاری	تخصیص اعتبار دریافتی	پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)		
										در سال جاری		تا پایان سال قبل متوسط
										واقعی (تجمعی)	برنامه ای	
۱	مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه در حوضه آبریز کشور	۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶	کارون و زاینده رود	۱۳۸۸	مستمر	۴۶۰۰۰	۴۰۹۰۵	تا کنون اعتبارات سال جاری ابلاغ نشده است	۴۶۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۰

۱۵- عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای شرکت‌های آب منطقه‌ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح									
عنوان قراردادهای مرتبط با طرح	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	پیشرفت فیزیکی (درصد)			
						سال گذشته		سال جاری	
						برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای	واقعی
مطالعات تعیین حد بستر و حریم کمی و کیفی و مرحله اول ساماندهی رودخانه های حوضه آبریز کارون و زاینده رود- استان چهارمحال و بختیاری به طول ۱۲۱ کیلومتر	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۰۷۹۲	۱۲	۱۱.۰۰۰	سازه پردازی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	-	-	۱۲۱	۱۲۱
تدقیق مطالعات حدود بستر و حریم رودخانه های زاینده رود (محدوده شهرستان های کوهرنگ و سامان) و منج (شهرستان لردگان)	۳۱۶/۱۴۰۲/۲۱۵۹۱	۱۲	۴.۱۰۰	ژرف آب تدبیر	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	-	-	۱۰۹	۱۲۸
مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های زاینده رود و کارون بطول ۵۴ کیلومتر	۳۱۶/۱۴۰۲/۱۹۹۴۵	۶	۵.۹۰۰	آبراه گستر تدبیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۰	۳۰	۲۴	۲۴

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح									
عنوان قراردادهای مرتبط با طرح	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	پیشرفت فیزیکی (درصد)			
						سال گذشته		سال جاری	
						برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای	واقعی
مرحله دوم ساماندهی مسیل سیف آباد	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۱۸۸	۳	۳.۷۵۰	شرکت آریا شهر مهرپرور زاگرس ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	-	-	۰.۰۵	۰.۰۵
عملیات ساماندهی رودخانه زاینده رود (سامان)، رودخانه کیار (کیار، بروجن و شهرکرد) و خشکه رود و گرگک	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۱۸۵	۳	۷.۵۰۰	شرکت پردیس سازه	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	-	-	۰.۱۴	۰.۱۴
ساماندهی رودخانه سبزکوه بازه چهارطاق	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۲۲۹	۳	۳.۶۹۰	شرکت آقای سید باقر فتحی مقدم	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	-	۰.۰۳	۰.۰۳
ساماندهی رودخانه کارون بازه روستاهای برنجگان، دره بید و سرشاخه های ارمند	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۱۸۴	۳	۷.۸۴۰	شرکت نواندیشان نگارین سازه شهر	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	-	-	۱.۱۵	۱.۱۵
اجرای عملیات ساماندهی ساحل چپ رودخانه زاینده رود- پایین دست پل سودجان	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۱۸۷	۳	۱۰.۸۰۰	شرکت سید هادی حسینی	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	-	-	۰.۱	۰.۱
عملیات ساماندهی مسیل دهنونده و آلیکوه	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۲۰۳	۳	۶.۶۹۹	شرکت آشیان راه پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	-	-	۰.۲	۰.۲
اجرای مرحله دوم عملیات ساماندهی مسیل شهرک صنعتی شهرکرد	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۸۶۰	۳	۷.۸۹۰	شرکت دشت سبز ریگ	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	۰.۱	۰.۱
اعتباری پرداختی تاکنون (میلیون ریال)									۳.۹۹۰
									۱۰.۷۹۵
									۳.۷۴۱
									۱۰.۷۰۵
									-
									۹.۶۱۴
									۰

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی قراردادهای مرتبط با طرح										
عنوان قراردادهای مرتبط با طرح	شماره قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	نام مشاور	تاریخ ابلاغ	پیشرفت فیزیکی (درصد)				اعتباری پرداختی تاکنون (میلیون ریال)
						سال گذشته		سال جاری		
						برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای	واقعی	
ساماندهی رودخانه سبزکوه بازه دوپلان	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۹۱۶۷	۱	۱.۷۹۹	شرکت دشت سبز ریگ	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	-	-	۰.۱	۰.۱	۱.۸۹۹
ساماندهی سرشاخه های کارون در بازه شیخ علیخان و خوشاب	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۱۸۶	۳	۴.۴۹۰	شرکت عمران رهندکوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	-	-	۰.۱۱	۰.۱۱	۶.۳۵۶
ساماندهی رودخانه کارون بازه دوپلان	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۷۸۵۸	۲	۳.۵۹۹	شرکت دشت سبز ریگ	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	۰.۰۲	۰.۰۲	۳.۲۷۶
مرحله سوم ساماندهی ساحل راست بالادست پل سودجان	۳۱۶/۱۴۰۳/۲۹۱۶۵	۱	۳.۱۸۰	شرکت نواندیشان نگارین سازه شهر	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	-	-	۰.۰۵	۰.۰۵	-
ساماندهی رودخانه کارون بازه قبرستان دورک	۳۱۶/۱۴۰۳/۳۰۷۸۶	۴	۸.۶۹۰	شرکت فردا ساز مشایخ	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	-	-	۰.۰۵	۰.۰۵	۱۲.۴۵۷
اصلاح بستر و ساماندهی رودخانه مشایخ بازه قبرستان دورک (ساحل راست و چپ)	۳۱۶/۱۴۰۳/۳۲۶۱۱	۲	۳.۸۱۰	شرکت پردیس سازه	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	-	-	۰.۰۱	۰.۰۱	۰
لایروبی و ساماندهی مسیل صمصامی	۳۱۶/۱۴۰۳/۳۲۳۸۷	۲	۳.۸۱۰	شرکت پردیس سازه	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	-	-	۰.۴۱	۰.۴۱	۱.۹۹۸
لایروبی و آزادسازی تصرفات رودخانه زاینده رود بازه شهرستان های سامان، کوهرنگ و سرشاخه های آن	۳۱۶/۱۴۰۳/۳۲۰۹۲	۳	۳.۸۰۰	شرکت آشیان راه پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	-	-	۰.۷۳	۰.۷۳	۳.۳۴۷

۱۶- عملکرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای شرکت‌های آب منطقه‌ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل (اطلاعات شناسنامه‌ای)

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی بازه‌های اجرایی مرتبط با قرارداد												
اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)		متوسط پیشرفت فیزیکی (درصد)		نوع عملیات ساماندهی / نوع مطالعه	بازه مورد اجرا				طول بازه	طول رودخانه	نام رودخانه	
					UTM انتهای بازه		UTM ابتدای بازه					
					Y	X	Y	X				
پایان ۱۴۰۳	برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای	واقعی	مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها	۳۵۵۰۸۴۶	۴۵۴۳۷۵	۳۵۵۲۴۳۶	۴۵۵۸۴۲	۲.۴۸	۲.۴۸	قلعه درویش
						۳۵۳۱۸۷۳	۴۸۸۲۵۹	۳۵۳۰۷۳۶	۴۸۴۵۷۹	۴.۱۵	۴.۱۵	گلوگرد
						۳۵۱۴۴۶۷	۵۲۲۲۱۰	۳۵۱۴۸۸	۵۲۳۴۰۱	۲.۵۲	۲.۵۲	کرد شامی
						۳۴۸۴۶۹۵	۵۰۰۷۱۵	۳۴۸۱۵۶۷	۵۰۷۲۸۹	۷.۵۳	۷.۵۳	بالادست بردبر
						۳۵۰۳۷۰۵	۴۷۸۰۸۶	۳۵۰۲۳۴۵	۴۷۹۱۲۸	۱.۹۳	۱.۹۳	ارمند
						۳۴۶۶۶۳۳	۵۰۸۶۴۴	۳۴۶۱۶۵۱	۵۱۲۵۲۷	۷.۳۶	۷.۳۶	دره نامداری
						۳۴۶۲۵۳۴	۵۱۱۸۵۸	۳۴۶۲۷۹۵	۵۰۹۶۴۱	۲.۴۳	۲.۴۳	قلعه سوخته
						۳۴۷۳۲۵۶	۵۱۰۶۶۵	۳۴۸۶۴۵۱	۴۸۲۶۷۰	۳۹	۳۹	چله گاه
						۳۴۹۵۴۹۵	۴۴۹۹۸۶	۳۴۷۳۲۵۶	۵۱۰۶۶۵	۴۵	۴۵	منج
						۳۵۶۶۹۸۴	۴۰۸۹۲۲	۳۵۶۷۱۴۹	۴۱۰۴۰۰	۱.۷۳	۱.۷۳	طارم
						۳۵۷۳۸۴۸	۴۰۳۲۷۸	۳۵۷۵۹۴۴	۴۰۴۳۳۵	۲.۷۴	۲.۷۴	تپا
						۳۶۱۲۴۹۳	۳۶۹۱۶۶	۳۶۰۹۱۵۵	۳۷۵۱۰۲	۱۵.۵	۱۵.۵	لپد
						۳۵۵۷۷۰۱	۴۱۴۷۵۳	۳۵۵۸۳۸۳	۴۱۶۲۴۳	۱.۸۷	۱.۸۷	مورز
						۳۵۶۴۶۹۹	۴۰۷۲۶۷	۳۵۶۵۶۹۴	۴۰۴۴۶۴	۳.۲۲	۳.۲۲	ارته خیار۲
						۳۵۶۶۳۸۶	۴۰۵۳۰۹	۳۵۷۰۴۰۷	۴۰۲۶۰۴	۵.۳۸	۵.۳۸	باغ چنار
						۳۵۷۱۵۶۶	۴۰۶۰۰۳	۳۵۷۴۲۴۹	۴۰۸۵۷۷	۴.۷۷	۴.۷۷	الگی
						۳۵۷۴۵۵۸	۴۰۲۰۰۸	۳۵۷۹۶۵۴	۴۰۱۴۶۷	۵.۵۹	۵.۵۹	دهناش

اطلاعات شناسنامه ای و عملکردی بازه‌های اجرایی مرتبط با قرارداد											
اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)		متوسط پیشرفت (درصد)		نوع عملیات ساماندهی / نوع مطالعه	بازه مورد اجرا				طول بازه	طول رودخانه	نام رودخانه
					UTM انتهای بازه		UTM ابتدای بازه				
					Y	X	Y	X			
پایان ۱۴۰۳		۱۴۰۳ پایان									سبزکوه ۱
واقعی	برنامه‌ای	واقعی	برنامه‌ای								سبزکوه ۲
											دره بید
											جوزستان
											شرق یانچشمه
											غرب یانچشمه
											شوراب صغیر
											زاینده رود
											نیاکان
		۲۴	۲۴	مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه‌ها							چلگرد ۱
											چلگرد ۲
											قلعه سبزی
											نعل اشکنان
											یتیم
											شهرک صنعتی
											کیار ۱
											کیار ۲
											گرگک

۱۷- فن آوری اطلاعات و امنیت سایبری زیر ساخت ها

۱۷-۱- عملکرد اعتبارات بند الف تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۳ - امن سازی زیر ساخت ها

میزان کل اعتبار:

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تأییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده (میلیون ریال)
۱	نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق	نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق	۱۰۰	شرکت مدیریت منابع آب ایران و افتای استان	۱۶۳۰
۲	Disaster Recovery راه اندازی	خریداری تجهیزات جانمایی محل نصب و استقرار تجهیزات	۹۰	شرکت مدیریت منابع آب ایران و افتای استان	تأمین تجهیزات از محل اعتبارات بند ز تبصره ۷ صورت گرفته است.
۳	راه اندازی اتاق سرور پشتیبان در محل یکی از ادارات شهرستان های تابعه	اقدامات اولیه در خصوص احداث اتاق سرور در یکی از امورات منابع آب شهرستان شهرکرد	۸۰	شرکت مدیریت منابع آب ایران و افتای استان	۵۵۰۰
۴	انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی در حوزه شبکه و امنیت اطلاعات	در حال تدوین قرارداد	۷۰	مرکز افتای استان	-

۱۷-۲- عملکرد اعتبارات در حوزه پدافند سایبری

میزان کل اعتبار:

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوز ها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
-	-	-	-	-	-

۱۷-۳- نتایج اقدامات امن سازی مطابق با ابلاغیه ۱۴ بندی مقام عالی وزارت

ردیف	برنامه	اقدامات	درصد تحقق	مجوزها و تاییدات اخذ شده	مبلغ هزینه شده
۱	اهتمام جدی به اجرای کامل نظام نامه امنیت سایبری، استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و امن سازی زیرساخت های حیاتی	دستورالعمل های نظام نامه امنیت سایبری وزارت نیرو در این شرکت اجرا می گردد. دارایی های اطلاعاتی در سامانه بادیان تکمیل گردیده است. اقدامات لازم جهت امن سازی زیرساخت های حیاتی صنعت آب و برق به صورت مستمر در حال اجراست.	۱۰۰٪	-	-
۲	استقرار نظام ارزیابی امنیت مستمر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های صنعتی	این شرکت در حال بررسی نیازمندی ها و برنامه ریزی جهت استقرار نظام ارزیابی امنیت مستمر حوزه فناوری اطلاعات می باشد. همچنین این شرکت فاقد تجهیزات سیستم های صنعتی می باشد.	۷۰٪	-	-
۳	رعایت و اجرای خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو و ارگان های بالادستی	کلیه ابلاغیه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سمت شرکت مادر تخصصی، وزارت نیرو و ارگان های بالادستی در این شرکت رعایت و اجرایی می گردند.	۱۰۰٪	-	-
۴	ایجاد مراکز داده پشتیبان منطقه ای امن	در حال ساخت مرکز داده پشتیبان در محل یکی از امورات تابعه شهرستان ها	۷۰٪	-	-
۵	ایجاد مراکز رصد و پایش و عملیات امنیت (SOC) سلسله مراتبی وزارت نیرو،	در این راستا سیستم های پایش و مانیتورینگ داخلی مانند ManageEngine, ADAudit, OPManager Log Analyzer ایجاد شده است.	۷۰٪	-	-

			شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه	
۶	تهیه طرح تداوم کسب و کار (BCP) و طرح بازگشت پذیری از حادثه (DRP) به خصوص در حوزه OT با پیش بینی سناریوهای مختلف و تمرین بازیابی شبکه در صورت بروز حملات سایبری	۵۰٪	اقدامات اولیه در خصوص تهیه طرح تداوم کسب و کار (BCP) و طرح بازگشت پذیری از حادثه (DRP) شامل تهیه سناریو برای مخاطرات، تأثیر سناریو، پاسخ به سناریو و راهکار جایگزین انجام شده است. همچنین تجهیزاد اضافی به همراه اطلاعات پشتیبان تهیه شده و به مراکزی خارج از ستاد توزیع گردیده است.	-
۷	ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی صنعت آب و برق با استفاده از ظرفیت فیبر نوری صنعت برق	۱۰۰٪	این شرکت به بستر فیبر نوری صنعت برق متصل گردیده است.	۴,۵۴۰
۸	نیاز سنجی و در صورت لزوم، بازنگری ساختار سازمانی برای تقویت حوزه فناوری اطلاعات و ارتقای امنیت سایبری در بخش های IT/OT	۷۰٪	این شرکت نیازمند تقویت نیروی انسانی در دفتر تحقیق، توسعه، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت می باشد. در همین راستا در آزمون استخدامی گذشته کارشناس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جذب گردیده است.	-
۹	نیاز سنجی و جذب نیروی انسانی نخبه و متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت IT/OT	۸۰٪	تامین نیازهای استخدامی شغل کارشناس فناوری اطلاعات در بخش آب کشور از میان نخبگان طی نامه ۰۹/۳۱۰/۱۴۰۳/۴۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به دفتر مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی ارسال شد.	-

۷۰۰۰	-	۲۰٪	استفاده از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ جهت هزینه کرد برای حوزه های فناوری اطلاعات و امنیت سایبری به مبلغ ۷۰۰۰ میلیون ریال	اختصاص بودجه و ردیف اعتباری مشخص (جاری و سرمایه ای) برای حوزه های IT و امنیت سایبری در موافقت نامه سالانه بودجه ستاد وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و تفویض اختیارات قانونی جهت هزینه کرد به معاونت های مرتبط و اولویت در تخصیص نقدینگی مورد نیاز در حوزه های مذکور	۱۰
-	-	-	شرکت فاقد سیستم های کنترل صنعتی است، بدیهی است در صورت به بهره برداری رسیدن طرح های اجرایی دارای سیستم های کنترل صنعتی پیش بینی های لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.	۳- اختصاص منابع اعتباری تحت عنوان "اقدامات زیرساختی امنیت سایبری حوزه OT صنعت آب و برق"	۱۱
-	-	۵۰٪	آموزش کارکنان حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری به طور مداوم از طرف رئیس گروه منابع انسانی و آموزش شرکت مورد پیگیری می باشد .	اهتمام کافی به آموزش های تخصصی کارکنان حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری	۱۲
-	-	۱۰۰٪	کلیه اقدامات تهیه و استقرار زیرساخت (نرم افزاری، سخت افزاری، ارتباطی) ضمن طرح و اخذ مجوز از کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی شرکت با هماهنگی و	تهیه و استقرار زیرساخت (نرم افزاری، سخت افزاری، ارتباطی) با اخذ مجوز از کمیته	۱۳

			انجام مکاتبات با کارشناسان حاضر در دفتر تحقیق، توسعه، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت مادر تخصصی صورت می گیرد.	توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی	
-	-	-	متولی: وزارت نیرو	ماموریت سیاست گذاری، نظارت و راهبری کلان سامانه های ملی و مجوزهای مربوطه در سطح حاکمیتی برعهده کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت نیرو است و الزامات امنیتی سامانه های مذکور می بایست توسط کمیته های امنیت سایبری شرکت های مادر تخصصی و ستاد وزارت نیرو رصد و ارزیابی شود.	۱۴

۱۸- طرح تحقیقات کاربردی و مطالعات راهبردی حوضه های آبریز

میزان کل اعتبار :

میزان کل اعتبار جذب شده :

ردیف	برنامه	اقدامات - عملکرد	درصد تحقق	دستاوردها - نتایج	مبلغ هزینه شده
-	-	-	-	-	-

۱۹- طرح ملی فرهنگ سازی دانش آموزی نجات آب "داناب"

ردیف	ردیف هزینه	اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۳	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) سال تحصیلی ۱۴۰۴
-	طرح	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰- برنامه عملیاتی دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی، پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی

ردیف	مخاطب برنامه	وزن (درصد)	واحد	هدف	عملکرد تأییدی
۱	نشست ها، جلسات، همایش ها و کنفرانس های مطبوعاتی	۲۰	نشست	۱۰	۱۰
۲		۳	تعداد	۱۰	۱۰
۳		۵	برنامه	۲	۲
۴		۵	برنامه	۳	۳
۵		۳	برنامه	۵	۵
۶		۲	جلسه	۱	۱
۷		۲	جلسه	۱	۱
۸		۱	جلسه	۰	۰
۹		۲	جلسه	۱	۱
۱۰		۱	جلسه	۱	۱
۱۱		۲	جلسه	۱	۱
۱۲		۲	جلسه	۱	۱
۱۳		۲	جلسه	۱	۱
۱۴		۲	جلسه	۱	۱
۱۵		۲	جلسه	۱	۱
۱۶		۲	جلسه	۱	۱
۱۷		۵	جلسه	۲	۲
۱۸		۳	جلسه	۲	۲
۱۹		۴	کنفرانس مطبوعاتی	۲	۲
۲۰		۱۰	برنامه	۶	۶
۲۱		۲	تعداد	۵۰	۵۰
۲۲		۲۰	دانش آموز	۱۰۰	۱۰۰
۲۳	فعالیت های خلاقانه و نوآورانه استان (بومی)		درج * به معنای تایید است.	۰	۰
۲۴	درصد پیشرفت پروژه با احتساب امتیاز خلاقیت و نوآوری			۸۰	۸۰

۲۱- وضعیت بازسازی تاسیسات آب

۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		شرح
عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	
۷۷۶۴	۷۷۶۴	۴۶۸۰	۴۶۸۰	۴۶۲۴	۴۶۲۴	۸۵۵۷/۸	۸۵۵۷/۸	سدهای مخزنی چند منظوره (میلیون مترمکعب) *
.	.	.	.	.	.	.	.	آبرسانی در دست بهره برداری
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
۵۱۷۶	۵۱۷۶	۷۰۲۰	۷۰۲۰	۶۹۳۶	۶۹۳۶	۵۷۰۵/۲	۵۷۰۵/۲	شبکه های آبیاری و زهکشی ۱ و ۲ (کیلومتر) **
.	.	.	.	.	.	.	.	نیروگاههای برقآبی (مگاوات)

* توضیح اینکه با توجه به نظر معاونت تخصصی عملکرد فوق بر اساس میلیون ریال اعتبار هزینه شده در سدها، جایگزین میلیون متر مکعب در سدها گردید.

** توضیح اینکه با توجه به نظر معاونت تخصصی عملکرد فوق بر اساس میلیون ریال اعتبار هزینه شده در شبکه ها، جایگزین کیلومتر کار انجام شده در شبکه ها گردید.

(۲۱-الف) عملکرد طرح اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی

ردیف	عنوان طرح	شماره طرح	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی	-	-	-	-	-

* هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است.

(۲۱-ب) گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تأسیسات در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک)

ردیف	تأسیسات در حال بهره برداری	هزینه انجام شده (میلیون ریال)
۱	تأسیسات تامین آب	-
۲	تأسیسات انتقال و توزیع آب	-
	جمع	-

* از محل حق اشتراک هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است

(۲۱-ج) عملکرد مرمت و بازسازی سدها و شبکه آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری (از محل حق اشتراک)

ردیف	عنوان	حوضه	میزان اعتبار (میلیون ریال)	میزان هزینه (میلیون ریال)	شرح عملیات
۱	مرمت و بازسازی تأسیسات آبی	-	-	-	-

* از محل حق اشتراک هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است

۲۲- گزارش ادواری عملکرد شرکت در خصوص تکالیف مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

شماره بند صور تجلیسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
بند ۱		به نظر این سازمان صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و تغییرات در وضعیت مالی و مقایسه بودجه و عملکرد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی به نحو مطلوب نشان میدهد.	در رابطه با بند ۴ گزارش حسابرس مستقل ، صورتهای مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ، صورت تغییرات در وضعیت مالی ، صورت تغییرات در ارزش خالص و صورت مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.	صورتهای مالی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای شرکت شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و صورت مقایسه بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
بند ۲	بند ۵	یادداشت توضیحی ۴-۳ به دنبال بحرانهای به شرح - چهار محال و آب شرب در سال ۱۴۰۱ در استان قانون مدیریت بحران بختیاری و به استناد ماده ۱۸ مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال از کشور طی سال مالی قبل انعکاس این بابت مصرف و در سرفصل سایر دریافتیهها پیگیریهای دست یافته، لیکن	در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف نهایی نحوه بازپرداخت وجوه دریافتی از محل ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران کشور تا حصول به نتیجه نهایی را بعمل آورده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.	طی نامه شماره ۳۲۰۷/۱۴۰۲/۳۲۲/۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ نحوه بازپرداخت وجوه دریافتی از محل ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران تعیین تکلیف گردیده است. همچنین طی نامه شماره ۴۱۱/۱۴۰۴/۳۴۶/۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ جهت ماده ۱۸ مکاتبه و پیگیری گردید.
بند ۳	بند ۶	به شرح یادداشت توضیحی ۱۳ طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۳۳۸ میلیارد ریال از محل منابع عمومی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای غیر انتفاعی طبق موافقت نامه های مبادله شده صرف مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی مطالعاتی حفاظت و احیای آبهای زیر زمینی و ساماندهی رودخانه ها گردیده و از آنجا که	در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل ، پیگیری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان حسابرسی در خصوص نحوه شناسایی و ثبت مخارج انجام شده بابت مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی ، مطالعاتی ، حفاظت و احیای آبهای زیرزمینی و ساماندهی رودخانه ها که منجر به ایجاد دارایی	به دلیل پایدار بودن موافقتنامه طرح ها و پروژه ها و قراردادهای منعقد در دست اجرا و همچنین به منظور رعایت و الزامات قوانین و دستورالعمل های حسابداری بخش عمومی، تعهدی ثبت نمودن تعهدات الزامی می باشد که این موضوع مغایرت های قانونی، خارج از حیطه این شرکت می باشد.

شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
		منجر به ایجاد دارایی واجد شرایط نگردیده در اجرای نظام حسابداری بخش عمومی به حساب هزینه منظور شده است. با توجه به تغییرات به عمل آمده در نظام حسابداری بخش عمومی نسخه ۱۴۰۲، عدم ضرورت احتساب مبلغ مزبور به عنوان سرمایه گذاری در شرکتها منوط به اظهار نظر قطعی مقامات ذیربط است. مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.	نگردیده در انطباق با نظام حسابداری بخش عمومی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت .	
بند ۴	بند ۷	توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به یادداشتهای توضیحی ۴-۲ و ۲۰ جلب می نماید که طی آنها ابهام مربوط به دعاوی حقوقی شرکتهای توسعه منابع و انرژی صدر آب صنعت و توازن تردد نسبت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال صورت وضعیتهای برگشتی پیمانکاران مذکور توسط مهندس ناظر و مشاور طرح و همچنین سایر دعاوی حقوقی توصیف شده است. مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.	در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس مستقل ، شرکت موظف است با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی و حقوقی با همکاری دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران از طریق تهیه لوایح مناسب ، پیگیری از مراجع قانونی در جهت تعیین تکلیف نهایی دعاوی مطروحه علیه شرکت بالاخص دعاوی مطروحه از سوی شرکتهای توسعه منابع و انرژی ، صدر آب صنعت و توازن تردد را بعمل آورده و نتیجه را جهت اطلاع مجمع عمومی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منعکس نماید.	در خصوص دعوی شرکت صدرآب صنعت موضوع احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۲ طرح آبرسانی محور بن بروجن شورای عالی فنی طی نامه شماره ۱۴۹۲۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ مبنی بر محکومیت این شرکت تصمیم گیری شده بود که نسبت به دادخواست ابطال رای داور در شعبه دوم حقوقی شهرکرد به کلاس ۵۸۸۰۲۰۰ اقدام که دادگاه وفق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۳۳۹۰۰۰۲۷۶۴۵۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ نسبت به حکم به بطلان دعوی این شرکت صادر نمود که به رای صادره اعتراض گردید و در مرحله تجدید نظر خواهی می باشد در ضمن طی نامه شماره ۱۴۰۳/۰۹/۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ در خصوص اجرای رای داور درخواست استمهال با مهلت ۱۸ ماه به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد اقدام گردیده است. طرح شکایت سازمان بازرسی در پروژه سد باباحیدر و جاده جایگزین امید آباد علیه عوامل درگیر در این طرح طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۳۳۹۰۰۰۳۴۱۹۹۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ رئیس

شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
				شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شماره ۲ شهرستان شهرکرد تعیین تکلیف شده و رای قطعی منع تعقیب برای شرکت توسعه منابع آب و انرژی، شرکت توازن تردد و کلیه عوامل کارفرما و مشاور طرح صادر و ابلاغ شده است. صورت وضعیت های مذکور در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.
	بند ۸	با توجه به یادداشتهای توضیحی ۵ الی ۷ موجودی کالا با احتساب پیش پرداخت موجودی کالا به پیمانکاران به مبلغ ۱۷۳ ر۱ میلیارد ریال و داراییهای در جریان تکمیل به مبلغ ۴۰۵۶۰ میلیارد ریال به استثنای پروژه های در حال اجرا که توسط پیمانکاران در اجرای بند «ج» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته فاقد پوشش بیمه ای است. در این خصوص توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به مفاد بند «ج» ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب مرداد ۱۳۹۸ و آیین نامه اجرایی مربوط مبنی بر پوشش بیمه ای دارایی ها به ارزش کارشناسی جلب مینماید اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.	در رابطه با بند ۸ گزارش حسابرس مستقل شرکت موظف است در اجرای مفاد آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور مصوبه شماره ۱۱۹۵۱۹ ت ۵۸۰۱۵ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات محترم وزیران و ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰/۸۴۶۳ ای نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول به قیمت کارشناسی را فراهم نموده و در این ارتباط ضروریست کلیه دارایی ها و اموال مشمول پوشش بیمه ای را احصاء و با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام لازم بعمل آورده و گزارش مربوطه را جهت حصول اطمینان از کفایت پوشش بیمه ای به حسابرس مستقل ارائه نماید .	به استحضار میرساند موجودی ها و کالاهای مذکور در محدوده های زمانی کوتاه تا تحویل به پیمانکار در انبار شرکت نگهداری و تحویل پیمانکار می گردد و از آنجایی که طرح ها دارای پوشش بیمه ای تمام خطر شده اند کالاهای مذکور سریع در عملیات اجرایی پروژه ها مصرف میشوند. لذا قابلیت بیمه شدن برای آنها گاها به دلیل کمبود منابع مالی و زمانی متصور نبوده است.
بند ۶	بند ۹	در رابطه با بندهای ۱-۹ الی ۵-۹، ۱۰ و ۱۱ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است:		
بند ۶ قسمت ۱	بند ۹-۱ ۲-۹ ۳-۹	مفاد ماده ۳۱ (بند) (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون یاد شده به ترتیب در خصوص نگهداری حساب اموال دولتی و	نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر طرح های تملک داراییهای سرمایه ای بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور قانون برگزاری مناقصات شرایط عمومی پیمان قانون بودجه و	طی نامه شماره ۰۹/۳۱۰/۱۴۰۳/۱۴۴۰۵ مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۳، کلیه مقررات و قوانین مربوط به بخش آب، احصاء و به مجمع عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردیده است.(پیوست)

شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
		تسویه علی الحساب های پرداختی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه بطور کامل یادداشت (۱۸-۳)	ضوابط اجرایی ذیربط و قوانین برنامه پنجساله اقدام لازم بعمل آورد.	
بند ۶ قسمت ۲		مفاد ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص پرداخت وجه به ذینفع شایان ذکر اینکه در سال مالی مورد گزارش بخشی از حقوق و مزایای کارکنان طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به مبلغ ۱۶۰۸ میلیارد ریال به حساب دستگاه بهره بردار شرکت سهامی آب منطقه ای چهار محال و بختیاری پرداخت گردیده است.	برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرد تا گزارشات ادواری مربوط به اجرای قوانین و مقررات یاد شده در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه گردد.	طی نامه شماره ۳۲۶۸۸/۱۴۰۳/۳۱۰/۰۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۳ اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی شدن مصوبات صورتجلسه مجمع طرح به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده است.
بند ۶ قسمت ۳		مفاد ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ه ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر ممنوعیت ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر اعتبار مصوب سال مالی مورد گزارش شایان ذکر اینکه طی سال مالی مورد گزارش جهت برخی از طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مازاد بر اعتبار مصوب آنها تعهد ایجاد شده است یادداشت توضیحی (۱۰۱)	نسبت به رعایت کامل مفاد ماده ۳۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ و مفاد مواد ۶۵ و ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد بند ه ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام لازم بعمل آورد.	
بند ۶ قسمت ۴	بند ۴-۹	مفاد ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کل کشور در خصوص ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ طرح های تملک داراییهای سرمایه ای در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور به طور کامل طرحهای استانی اعلام نشده اند.	نسبت به ارائه گزارش عملکرد طرح ها در اجرای ما مفاد ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی . سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم بعمل آورد.	اقدامات لازم صورت گرفته است

شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
بند ۶ قسمت ۵	بند ۱۰	صورت ریز و حدود و ثغور زمینهای طرحها قابل تطبیق با دفاتر به این سازمان ارائه نشده، لذا کنترل رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بند "ز" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بند ب ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب مبنی بر انتقال اسناد مالکیت زمینهای تحصیل شده از محل منابع عمومی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به نام دولت به نمایندگی دستگاه صاحب طرح و ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیر منقول در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) برای این سازمان امکان پذیر نگردیده است.	نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول در اختیار یا در تصرف در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول (سادا) با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آمده است.	به ثبت کلیه اموال غیر منقول در اختیار یا در تصرف در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول (سادا) با هماهنگی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام لازم بعمل آمده است.
بند ۶ قسمت ۶			کلیه مدارک و مستندات مربوط به رعایت مفاد ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اراضی خریداری شده در طرح های تملک داراییهای سرمایه ای را به حسابرس مستقل ارائه نماید.	در خصوص صدور سند از طریق ماده ۶۹ در خواست ها و مدارک مقتضی برای محدوده های اراضی ملی تصفیه خانه-ایستگاه پمپاژ شماره ۲ و ۳ و مخزن متعادل کننده طرح آبرسانی بن بروجن برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارسال گردید آن اداره کل محترم نیز مکاتباتی برای استعلام از ادارات مربوطه را ارسال نموده است-نقشه utm و مترائ به پیوست ارسال می گردد
بند ۶ قسمت ۷	بند ۱۱	مبلغ ۴۸۲ میلیارد ریال از اعتبارات مصوب از محل منابع عمومی با احتساب وصولی دوره متمم تخصیص و پرداخت نشده است. همچنین مبلغ ۸۸۲ میلیارد ریال از وجوه دریافتی و مبلغ ۱۷۲ و ۱ میلیارد ریال موجودی کالا با احتساب موجودی کالای نزد پیمانکاران نیز تا پایان سال مالی مورد گزارش به مصرف نرسیده و به سال بعد انتقال یافته است. مضافاً دارایی های در جریان تکمیل شامل مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال اقلام راکد و نقل از سالهای قبل میباشد. علاوه بر این موضوع قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران در پاره ای موارد در موعد مقرر طبق مفاد قرارداد به اتمام نرسیده و بعضاً	پیگیری لازم از مراجع ذیربط در جهت دریافت اعتبارات تخصیص یافته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را بعمل آورده و بنحوی برنامه ریزی نماید تا کلیه اعتبارات دریافتی مطابق برنامه به مصرف برسد.	اعتبارات مورد نیاز و ابلاغی با حداکثر میزان تخصیص درحال پیگیری می باشد
بند ۶ قسمت ۸			بنحوی برنامه ریزی نماید که پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه ها متناسب با مقادیر پیش بینی شده در موافقت نامه های متبادله باشد.	برنامه ریزی لازم به نحوی صورت پذیرفته است که پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه ها متناسب با مقادیر پیش بینی شده در موافقت نامه های متبادله باشد.
بند ۶ قسمت ۹			گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ریالی و مطالعاتی طرح ها و پروژه های در دست اجرا و مطالعه همراه دلایل توجیهی تاخیر و افزایش حجم مقادیر کار را تهیه و	طی نامه شماره ۳۳۷۸۸/۱۴۰۴ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۴ گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ریالی و مطالعاتی طرح ها و پروژه های در دست اجرا و مطالعه این شرکت به ستاد مدیریت منابع آب ایران ارسال گردید.

شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
		مشمول تمدید مدت قرارداد گردیده لذا با توجه به اینکه قراردادهای مزبور مشمول تعدیل آحاد بها قرار میگیرد افزایش بهای تمام شده پروژه ها را در پی خواهد داشت لذا بشرح یادداشت توضیحی ۱-۴-۲ پیشرفت فیزیکی طرح ها در برخی موارد قابل انطباق با اعتبار مصرف شده با احتساب تعهدات ایجاد شده نمی باشد. در این خصوص درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تعداد ۷ فقره از طرح ها بین ۲ تا ۱۷ درصد کمتر از درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده طبق موافقت نامه ها میباشد با توجه به مراتب مذکور تکمیل طرحهای فوق در زمان پیش بینی شده طبق موافقتنامه ها برای این سازمان محرز نمی باشد.	به حسابرس مستقل و دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه نماید.	
بند ۶ قسمت ۱۰	بند ۵-۹	مفاد مواد (۳۰) بند (ج) ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان به ترتیب مبنی بر بررسی علل تاخیر انجام موضوع قراردادهای منعقد با پیمانکاران و تعیین مدت مجاز و غیر مجاز آن توسط مهندسین مشاور و تمدید قرارداد برابر مدت تأخیر مجاز ارائه صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران به صورت ماهیانه و ارائه صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یکماه پس از تحویل موقت	نسبت به تهیه دلایل و توجیهات مناسب در خصوص تاخیرات بوجود آمده در مدت اجرای قراردادهای منعقد با پیمانکاران و مشاوران اقدام و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل ارائه نماید.	عدم تخصیص اعتبار لازم به طرح ها، عدم توزیع متناسب اعتبارات حداقلی اختصاص یافته به طرح ها توقف طرح ها به دلیل مشکلات اجتماعی، کند شدن یا توقف طرح ها به علت روند طولانی فرایند تملک اراضی، تغییر در طراحی طرح ها به دلیل پیش آمدن شرایط بحران آب و لزوم اجرای هر چه سریعتر بخش هایی از طرح ها برای مقابله با بحران، عواملی است که باعث تغییر در افزایش حجم قراردادها شده است.
بند ۶ قسمت ۱۱			پیگیری در جهت دریافت صورت وضعیت ماهیانه و همچنین صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حداکثر یک ماه پس از تحویل موقت توسط پیمانکاران طرف قرارداد مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.	صورت وضعیت در خصوص کارهای انجام شده تهیه و تنظیم می گردد. صورت وضعیت ها الزاما ماهیانه نبوده و گاهی به دلیل احجام کم کارها (به دلایل مختلف مثل

شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
			برودت هوا یا سایر مشکلات (به صورت دوره ای تهیه و تنظیم می شوند	
بند ۶ قسمت ۱۲			پیگیری لازم در جهت تعیین تکلیف طرح های تملک داراییهای سرمایه ای راكد غير فعال و فاقد تخصیص آب را از حوضه آبریز مرتبط بعمل آورده و به نحوی عمل گردد که برای آندسته از طرح هایی که به هر دلیل فاقد موافقتنامه در یک یا چند سال بوده ولی ادامه اجرای طرح منتفی نمی باشد ، حداقل اعتبار در موافقتنامه های متبادله با هماهنگی دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه درج گردد. بدیهی است در خصوص آندسته از طرح های فاقد موافقت نامه که ادامه اجرای طرح منتفی میباشد می بایست برابر با الزامات حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته عمل گردد.	طرح های راكد شامل شبکه های آبیاری و زهکشی آقبلاغ، باباحیدر و سورک و ساختمان سد آقبلاغ می باشند که همگی دارای تخصیص آب هستند. مطابق با دستورالعمل های صادره که هر طرح راكد در برنامه هفتم توسعه یکسال می بایست دارای موافقت نامه باشد ، برای این طرح ها مبادله موافقتنامه صورت پذیرفته است.
بند ۶ قسمت ۱۳			پیگیری لازم از دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور پادار نمودن اعتبارات لازم جهت خاتمه طرح های تملک داراییهای سرمایه ای فاقد بودجه و موافقتنامه را بعمل آورد.	کلیه موارد در دست اقدام و پیگیری است.
بند ۷	بند ۱۲	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ در ارتباط با بندهای ۵ و ۷ الی ۱۱ این گزارش به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.	در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل شرکت موظف است روند اقدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در این صورتجلسه، مجموعه اظهار نظر دفاتر حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و اعضاء مجمع عمومی در رابطه با وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمیمه این صورتجلسه را تهیه و گزارش مربوطه را هر سه ماه یکبار به اعضاء مجمع عمومی دفاتر حوضه آبریز و دفاتر تخصصی ذیربط و حسابرس مستقل ارائه نماید.	طی نامه شماره ۳۲۶۸۸/۳۱۳/۰۹/۱۴۰۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۳ گزارش نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی شدن مصوبات صورتجلسه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ارسال گردیده است.

شماره بند صور تجلسه	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	خلاصه اقدامات انجام شده (سه ماهه اول)
بند ۸	بند ۱۳	در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی در این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.	در رابطه بابند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل ، رعایت کامل مفاد قانون دستور العمل و آیین نامه های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تاکید مجمع عمومی قرار گرفت.	کلیه موارد مرتبط با اجرای آیین نامه ها و دستور العمل های قانون مبارزه با پولشویی در شرکت اجرایی و رعایت شده است.

۲۳- وضعیت مطالعه ظرفیت های برق آبی استان

مجاز تخصیص (دارد/ندارد)	-
دبی طراحی توربین	-
هد طراحی توربین	-
نوع توربین	-
پیمانکاران	-
درصد پیشرفت در فاز	-
سال انجام مطالعات	-
کد طرح	-
شرکت مشاور	-
سال بهره برداری	-
عرض جغرافیایی	-
طول جغرافیایی	-
تولید انری سالانه	-
ظرفیت نیروگاه	-
ظرفیت واحد	-
تعداد واحد	-
شهر	-
استان	-
رودخانه	-
حوزه آبریز درجه ۲	-
حوزه آبریز درجه ۱	-
فاز مطالعاتی	-
نوع نیروگاه	-
نام نیروگاه	-
دستگاه اجرایی	-

*این شرکت فاقد هرگونه نیروگاه برقآبی است.

۲۴- گزارش هیأت مدیره در خصوص دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

ردیف	عنوان برنامه	مقدار عملکرد		واحد	توضیحات
		پیش بینی	انجام شده		
۱	تشکیل ستاد مدیریت شرایط اضطراری بصورت ماهانه	۱۲	۱۳	جلسه	همزمان صدور هشدارهای آماده باش جلسات به صورت منظم تشکیل می گردد.
۲	بر اساس دستورالعمل تدوین HSE برگزاری ۴ مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و سناریو و برگزاری مانور	۳	۴	مانور	مانور رفع نقاط حادثه خیز کوهرنگ - برگزاری مانور چند منظوره اطفای حریق ، عملیات خرابکارانه در تصفیه خانه آب شرب بن-بروجن-مانور پیشگیری از سیلاب- مانور شکست خط انتقال پروژه بن-بروجن
۳	هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای موضوع بند های ۱ و ۲ ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور	۵مورد	۱۹۰.۱۵۰	میلیون ریال	
۴	برگزاری دوره های تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE	۳۸	۶۴۶	نفر ساعت	در قالب ۲۰ عنوان دوره
۵	ارائه گزارش اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ ع تأیید شده	۲	۳	گزارش	آقبالغ ، چشمه علی، بن-بروجن
۶	اطلاع رسانی اولیه پیامکی حوادث و اتفاقات و ارسال گزارش های تکمیلی براساس گردش کار ابلاغی	۵	۵	مورد	
۷	استقرار و تجهیز اتاق مدیریت بحران	۱	-	واحد	
۸	اجرای مفاد نظام نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران	۵	۸	اقدام	ساماندهی ، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز به تعداد ۸ مورد
۹	اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه های طب کار و نظارت ارتقای سطح سلامت، امنیت شغلی و محیط کار کارکنان شرکت	۱۰۵	۱۱۴	نفر	نامه صادره به منابع آب ارسال شده است.
۱۰	بیمه اموال بیمه پذیر (تاسیسات و ساختمان های شرکت) مطابق بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور	-	۰.۲۹	میلیارد ریال	بررسی قراردادهای بیمه ای در تاسیسات و ساختمان ها، تدوین روش اجرایی قراردادهای بیمه ای و اجرای این روش ها
۱۱	شناسایی نقاط حادثه خیز و نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تاسیسات آبی	۱۰	۱۳	عدد	نقاط حادثه خیز و غرق شدگی-تقاطع های حادثه خیز ناشی از عدم عبور ایمن سیلاب
۱۲	اجرای برنامه های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی	۱	۱	مورد	عملیات ارتقا و بهبود تجهیزات ستاد مرکزی
۱۳	ارائه گزارش عملکرد سالانه دستورالعمل الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران	۱	۲	گزارش	ارسال گزارش به پیمانکاران طرح بن-بروجن و مشاوران

۲۵- گزارش هزینه کرد بند (۱) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شماره طبقه‌بندی دستگاه	عنوان دستگاه	عنوان پروژه‌های مندرج در موافقت نامه ۱۴۰۳	شماره طبقه‌بندی طرح	عنوان طرح	منبع تأمین اعتبار (پیوست شماره ۱، ردیف‌های متفرقه و..)	میزان اعتبار هزینه شده
-	-	-	-	-	-	-	-

۲۶- دعاوی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آن
دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آن

نتیجه رأی				تعداد	شرح	
ابطال دادخواست	در مرحله رسیدگی	علیه شرکت	به نفع شرکت			
۰	۵۶	۰	۵۶	۱۱۲	سال قبل	دعاوی مطروحه علیه شرکت
۰	۱	۴	۹	۱۰	سال مورد گزارش	
۰	۳۰	۲	۳۷	۶۹	سال قبل	دعاوی مطروحه توسط شرکت
-	-	-	-	-	سال مورد گزارش	

۲۶-۱- اطلاعات مربوط به پرونده های کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از ابتدا تاکنون

شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری	تعداد شکایات ثبت شده در دبیرخانه کمیسیون				تعداد آرای صادر شده کمیسیون												تعداد آرای قطعی صادر شده از دیوان عدالت اداری							
	فرم یک	فرم پنج	سایر	جمع	فرم یک				فرم پنج				سایر				جمع				آرای غیر کمیسیونی		جمع	
					فرم یک		فرم پنج		سایر		جمع		فرم یک		فرم پنج		سایر		جمع		له	علیه		
					فرم یک	فرم پنج	فرم یک	فرم پنج	فرم یک	فرم پنج	فرم یک	فرم پنج	فرم یک	فرم پنج	فرم یک	فرم پنج	فرم یک	فرم پنج	فرم یک	فرم پنج	له	علیه	له	علیه
از ابتدا تا پایان ۱۴۰۳	۰	۱۹	۳۸۹	۴۰۸	۰	۰	۱۴	۵	۱۹۸	۸۹	۲۱۲	۹۴	۰	۰	۱۴	۵	۷۸	۲۲	۵۲	۱۴	۱۳۰	۳۶		
از ابتدا ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳	۰	۲	۱۱۴	۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۲	۲۸	۸۲	۲۸	۸۲	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۳	۳۵	۷	۷۷	۲۰	
سال ۱۴۰۳	۰	۲	۴۸	۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۲	۲۹	۱۳	۲۹	۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۱	۲۲	۵	۴۰	۱۶	

۲۶-۲- اخذ سند مالکیت

اراضی و املاک (اعم از جاری و طرح، به جز بستر آبراهه ها و سایر پیکره های آبی) به هکتار				بستر آبراهه ها (اعم از رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها)				بستر سایر پیکره های آبی (اعم از مرداب ها و برکه های طبیعی)			
کل مساحت (هکتار)		اخذ سند تک برگی (هکتار)		طول آبراهه ها (کیلومتر)		مساحت تخمینی بستر آبراهه ها (هکتار)		اخذ سند تک برگی (هکتار)		مساحت کل (هکتار)	
۱۴۰۳*	۱۴۰۲	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۳*	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۲**	۱۴۰۳**	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۳*	۱۴۰۲	کل (از زمان فعالیت شرکت)	۱۴۰۳***
۲۸۰۰	۹.۱۴	۰.۴۱۴	۵.۹	۱۲۵۲۷	۵۰۸۱۱	۹۲۱.۵	۰	۰	۰	۴۴۲۶.۱	۳۰.۵

مشکلات اخذ سند مالکیت :

در اکثر مناطق بستر رودخانه ها با اراضی ملی و مستثنیات تداخل دارد و اداره ثبت اسناد و املاک از اصلاح سند اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری خودداری می نماید در این راستا مکاتبات متعددی با آن اداره صورت گرفته و به موضوع تفاهم سه جانبه سال ۱۳۹۷ فی مابین وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین تفاهم نامه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اصلاح اسناد ملی اشاره گردیده همچنین جلسه کارگروه مشترک استانی تشکیل و طبق بند ۱ آن مقرر گردید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به کسر اراضی از سند اداره کل منابع طبیعی اقدام نمایند ولی با وجود پیگیری های مکرر اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان روند کار را متوقف نموده است شایان ذکر است بسیاری از اسناد صادره مستثنیات حاشیه رودخانه ها بعد از قانون توزیع عادلانه آب (سال ۱۳۶۱) می باشند.

* پیگیری فراوان سند قسمتی از تالاب چغاخور با مساحت ۳۰۵ هکتار با سریال ۱۳۶۹۳۶ در مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ به نام وزارت نیرو صادر گردید

* سند اراضی مستثنیات ایستگاه ۲ بن بروجن با مساحت ۹۰۲۳ متر مربع در تیرماه ۱۴۰۴ صادر گردید.

* نقشه و مدارک مالکیتی ۵۰۰۰۰ متر مربع اراضی مخزن سد باباحیدر به اداره ثبت اسناد و املاک فارسان تحویل و در هیات تعیین تکلیف آن اداره تایید گردید و در مرحله اعلام روزنامه می باشد

** به علت تداخل نقشه بستر رودخانه ها با سند اداره کل منابع طبیعی و اراضی مستثنیات، اداره ثبت اسناد و املاک از صدور سند خودداری بعمل آورده است شایان ذکر است در سال جاری برای تثبیت و صدور سند کلیه رودخانه های شهرستان شهرکرد (۷ مورد) - کیار (۶ مورد) - بروجن (۱۳ مورد) و لردگان (۷ مورد) جمعا (۳۳ رودخانه و مسیل) با ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان مکاتبه گردید.

*** به استناد نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۵/۱۷۴۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اخذ سند تالاب ها بر عهده اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیز داری می باشد.

۲۶-۳- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال ۱۴۰۳

نام شرکت	پرونده	جاری	مختومه	آرای صادره		هزینه دادرسی پرداخت شده (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به علیه شرکت (میلیون ریال)	مبلغ محکوم به له شرکت (میلیون ریال)
				له	علیه			
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری	۱۰	-	۱	۹	۴۳	۴	۲۴,۶۴۶,۶۶۵,۳۱۹	-

۲۷- چالشها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با اجرای طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

چالشها:

- عدم همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان در کسر اراضی بستر رودخانه از سند اداره منابع طبیعی و آبخیز داری باستناد تفاهم نامه سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲
- به استناد نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۵/۱۷۴۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ اخذ سند تالاب به اداره حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری واگذار گردید در صورتی که مدیریت تالاب (سد) چغاخورو سولقان برعهده این شرکت می باشد
- به علت عدم استعلام برخی ادارات ثبت اسناد و املاک در برخی رودخانه ها در بستر رودخانه سند اراضی مستثنیات صادر گردیده که این امر باعث توقف روند صدور سند برای شرکت و اهالی گردیده و به مرور احتمال بروز مشکلات اجتماعی می باشد.
- فرایند اخذ سند از طریق بند د ماده ۶۹ توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی طولانی و زمان بر است
- محدود بودن اعتبارات
 - به موقع ابلاغ نشدن اعتبارات
 - وجود معارضین محلی
 - طولانی شدن زمان انجام مطالعات طرحها بدلیل کمبود اعتبار که منجر به تغییر در مبانی و اطلاعات پایه طرحها و ضرورت بازنگری آنها قبل از ورود به مرحله بعد.
 - عدم امکان انجام مطالعات جامع متناسب با مجوزات مورد نیاز ماده ۲۳ بدلیل محدودیت اعتبارات

پیشنهادهات :

- ✓ موضوع در وزارتخانه و سازمان های بالادستی مطرح و کسر اراضی بستر رودخانه از سند اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بصورت بخشنامه و قانون توسط هیات وزیران یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردد.
- ✓ دستورالعمل تیپ برای اراضی از سوی وزارتخانه ها برای شرکت های آب منطقه ای و اداره کل ثبت اسناد و املاک ابلاغ گردد.
- ✓ برخی از اراضی و املاک در گذشته تملک گردیده و در طول زمان برخی از این اسناد مالکیتی مخدوش یا ناقص گردیده و اخذ سند طبق روال معمول امکان پذیر نمی باشد
- ✓ دستورالعمل تیپ برای این اراضی از سوی وزارتخانه ها برای شرکت های آب منطقه ای و اداره کل ثبت اسناد و املاک ابلاغ گردد-برخی مدارک و نقشه های اراضی تملیکی پروژه های قدیمی از شرکت آب منطقه ای اصفهان دریافت و در اختیار این شرکت قرار گیرد.
- ✓ دستورالعمل اخذ سند از طریق ماده ۹ ابلاغ و فرایند ها در آن زمان بندی گردد.
- ✓ پیش بینی و تامین حداکثر اعتبار مورد نیاز مطالعه یا اجرای طرح متناسب با برنامه زمان بندی.
- ✓ تسریع در فرآیند ابلاغ موافقتنامه و تخصیص اعتبارات